

AVANCES FÍSICO - FINANCIERO DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJERCICIO FISCAL 2022
DIRECCIÓN TÉCNICA
Reporte al 31 de diciembre de 2022

JCAS 2021 - 2022

NO.	ORIGEN DEL RECURSO	LOCALIZACIÓN		COMPONENTE	TIPO DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN OBRAS / PROYECTOS	INFORMACIÓN CONTRACTUAL			EJERCICIO DE RECURSOS		
		MUNICIPIO	LOCALIDAD				CONTRATISTA / CONSULTOR / PROVEEDOR	NO. CONTRATO	MONTO CONTRATO	MONTO EJERCIDO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	RP JCAS 2022	ASCENSIÓN	CASA VERDE	AGUA POTABLE	OBRA	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE CILINDRICO ELEVADO A UNA ALTURA DE 11 METROS DE 15 M3 DE CAPACIDAD	CONSTRUCCION ES Y AGROSERVICIOS, S.A. DE C.V.	020-OP-2022-EST007-LO-JCAS-RP	\$818,022.84	\$496,253.94	25.00%	60.67%
2	RP JCAS 2022	ASCENSIÓN	EJIDO MANUEL GUTIÉRREZ	AGUA POTABLE	OBRA	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE CILINDRICO ELEVADO A UNA ALTURA DE 10 METROS DE 20 M3 DE CAPACIDAD	CONSTRUCCION ES Y AGROSERVICIOS, S.A. DE C.V.	020-OP-2022-EST007-LO-JCAS-RP	\$818,022.84	\$496,253.94	25.00%	60.67%
3	RP JCAS 2022	ASCENSIÓN	GUADALUPE VICTORIA	AGUA POTABLE	OBRA	REHABILITACIÓN DE TANQUE METÁLICO ELEVADO A UNA ALTURA DE 14 METROS TIPO CILINDRICO DE 170 M3	CONSTRUCCION ES Y AGROSERVICIOS, S.A. DE C.V.	020-OP-2022-EST007-LO-JCAS-RP	\$818,022.84	\$496,253.94	25.00%	60.67%
4	PROAGUA 2022	BACHINIVA	RANCHO COLORADO Y RANCHO MARQUEZ	SANEAMIENTO	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 1.35 LPS	CONSTRUCCION ES Y AGROSERVICIOS, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON CORPORATIVO INTEGRAL ARMICOVA, S. DE R.L. DE C.V.	016-2022-JCAS-LOE18-PROAGUA	\$7,936,741.91	\$4,258,126.65	48.10%	53.65%
5	RP JCAS 2022	BALLEZA	PICHIQUE	SANEAMIENTO	PROYECTO	ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A BASE DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO POR MÉTODOS NATURALES.	M.I. MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO	003-OP-2022-EST001-LO-JCAS-RP	\$259,568.95	\$259,568.95	100.00%	100.00%

JCAS 2021 - 2022

NO.	ORIGEN DEL RECURSO	LOCALIZACIÓN		COMPONENTE	TIPO DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN OBRAS / PROYECTOS	INFORMACIÓN CONTRACTUAL			EJERCICIO DE RECURSOS		
		MUNICIPIO	LOCALIDAD				CONTRATISTA / CONSULTOR / PROVEEDOR	NO. CONTRATO	MONTO CONTRATO	MONTO EJERCIDO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	PROAGUA 2022	BOCOYNA	CREEL	ALCANTARILLAD O SANITARIO	OBRA	1ERA ETAPA DE 2 AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DEL EMISOR DE AGUAS RESIDUALES, CONSISTENTE EN: AMPLIACIÓN DE UNA LONGITUD DE 1,252.4MTS. CON TUBERÍA DE 45 CM DE DIAMETRO Y 30 POZOS DE VISITA TIPO DIAMANTE.	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A. C.V.	031-2022-JCAS-LO-31-PROAGUA	\$5,797,839.62	\$1,739,351.88	45.00%	30.00%
7	PROAGUA 2022	BOCOYNA	CREEL	AGUA POTABLE	PROYECTO	PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA Y REHABILITACIÓN DE ACUEDUCTO (SAN JUANITO - SAN RAFAEL)	ALMAA HIDRAULICA AVANZADA, S. A. DE C.V.	033-2022-JCAS-LO-E33-PROAGUA	\$1,390,314.93	\$619,211.94	25.00%	44.54%
8	PROAGUA 2022	BOCOYNA	CREEL	AGUA POTABLE	PROYECTO	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN A CREEL	ALMAA HIDRAULICA AVANZADA, S. A. DE C.V.	032-2022-JCAS-LO-E32-PROAGUA	\$2,269,456.74	\$1,206,561.19	38.00%	53.17%
9	PROAGUA 2022	BOCOYNA	GORACHI	AGUA POTABLE	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	GRUPO SANTONE, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON LERAU INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	028-2022-JCAS-LO-E28-PROAGUA	\$7,321,719.97	\$2,196,515.99	5.00%	30.00%
10	RP JCAS 2021	CAMARGO	LA ENRAMADA	SANEAMIENTO	OBRA	CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A BASE DE LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN CON CAPACIDAD INSTALADA DE 0.9 LPS	URBANIZACIONE S Y CONSTRUCCION ES CYMA, S.A. DE C.V.	017-OP-2021-EST022-LO-JCAS-RP	\$630,523.38	\$630,523.38	100.00%	100.00%

JCAS 2021 - 2022

NO.	ORIGEN DEL RECURSO	LOCALIZACIÓN		COMPONENTE	TIPO DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN OBRAS / PROYECTOS	INFORMACIÓN CONTRACTUAL			EJERCICIO DE RECURSOS		
		MUNICIPIO	LOCALIDAD				CONTRATISTA / CONSULTOR / PROVEEDOR	NO. CONTRATO	MONTO CONTRATO	MONTO EJERCIDO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	PROAGUA 2022	CARICHI	CARICHÍ	SANEAMIENTO	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 7.0 LPS	GRUPO CONSTRUCTOR LERAVI S.A. DE C.V.	007-2022-JCAS-LOE3-PROAGUA	\$11,061,677.62	\$6,262,431.12	75.10%	56.61%
12	RP JCAS 2022	CARICHÍ	CIÉNEGA DE OJOS AZULES	AGUA POTABLE	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL METÁLICO CON UNA CAPACIDAD 100 M3	CONSTRUCCION ES Y AGROSERVICIOS, S.A. DE C.V.	021-OP-2022-EST008-LO-JCAS-RP	\$1,302,420.00	\$777,341.22	52.64%	59.68%
13	RP JCAS 2022	CASAS GRANDES	CASAS GRANDES	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO O SANITARIO	OBRA	AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA COLONIA CDP	GRUPO SANTONE, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON CONSTRUCTORA ELÍAS MARTÍNEZ, S.A. DE C.V.	046-OP-2022-EST020-LO-JCAS-RP	\$4,449,890.96	\$0.00	0.00%	0.00%
14	RP JCAS 2022	CASAS GRANDES	JUAN MATA ORTÍZ (PEARSON)	SANEAMIENTO	PROYECTO	ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A BASE DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO POR MÉTODOS NATURALES	M.I. MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO	003-OP-2022-EST001-LO-JCAS-RP	\$259,568.95	\$259,568.95	100.00%	100.00%
15	PROAGUA 2022	CHINIPAS	IGNACIO VALENZUELA LAGARDA (LORETO)	SANEAMIENTO	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 2.5 LPS	ASOCIACIÓN DE UBICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V., C. AURORA ÁLVAREZ MACÍAS Y CONSTRUCTORA RAKEAMI, S.A. DE C.V.	011-2022-JCAS-LOE13-PROAGUA	\$6,889,846.89	\$5,446,021.68	79.20%	79.04%
16	RP JCAS 2022	COYAME DEL SOTOL	LA PAZ DE MÉXICO	AGUA POTABLE	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE VERTICAL	UBICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	037-OP-2022-EST014-LO-JCAS-RP	\$931,132.30	\$279,339.69	0.00%	30.00%

JCAS 2021 - 2022

NO.	ORIGEN DEL RECURSO	LOCALIZACIÓN		COMPONENTE	TIPO DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN OBRAS / PROYECTOS	INFORMACIÓN CONTRACTUAL			EJERCICIO DE RECURSOS		
		MUNICIPIO	LOCALIDAD				CONTRATISTA / CONSULTOR / PROVEEDOR	NO. CONTRATO	MONTO CONTRATO	MONTO EJERCIDO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	PEIH 2020 / PROSANEAR 2020	DELICIAS	DELICIAS	SANEAMIENTO	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NORTE, CON UNA CAPACIDAD DE 300 LPS.	ASOCIACIÓN DE DESARROLLO Y CONSTRUCCION ES URBANAS, S.A. DE C.V. CON LA PENINSULAR COMPAÑIA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. Y LATINOAMERICANA ESTRUCTURACION Y DESARROLLO, S.A. DE C.V.	058-2020-JCAS-LO-E32-PROSANEAR	\$154,891,138.72	\$147,716,074.94	100.00%	95.37%
18	RP JCAS 2022	DELICIAS	DELICIAS	SANEAMIENTO	PROYECTO	ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LODOS Y PROYECTO ELÉCTRICO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	M.I. MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO	002-2022-EST001-AO-JCAS-RP	\$69,600.00	\$69,600.00	100.00%	100.00%
19	RP JCAS 2022	DELICIAS	DELICIAS	SANEAMIENTO	PROYECTO	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA Y PROYECTO EJECUTIVO, SOBRE EL REDISEÑO DE LA CANALIZACIÓN DEL DREN GÓMEZ MORÍN	ARV PROYECTOS, S.A. DE C.V.	038-OP-2022-EST015-LO-JCAS-RP	\$1,848,414.23	\$554,524.27	0.00%	30.00%
20	RP JCAS 2022	EL TULE	EL TULE (BARRIO LOS HOYOS)	AGUA POTABLE	OBRA	INCORPORACIÓN DE POZO, REGULARIZACIÓN E INTERCONEXIÓN A RED EXISTENTE EN EL BARRIO LOS HOYOS	GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCION ES, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON EL ING. ARMANDO GARDEA LOERA	039-OP-2022-EST016-LO-JCAS-RP	\$5,549,846.84	\$1,664,954.05	0.00%	30.00%
21	PROAGUA 2022	GUACHOCHI	BOCOYNA	AGUA POTABLE	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	ING. ROBERTO CORRAL CISNEROS	004-2022-JCAS-LO-ES-PROAGUA	\$4,991,557.22	\$4,991,553.00	100.00%	100.00%
22	PROAGUA 2022	GUACHOCHI	CUSÁRARE	AGUA POTABLE	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	SUMINISTROS Y PROYECTOS HIDRÁULICOS, S.A. DE C.V.	005-2022-JCAS-LO-E6-PROAGUA	\$5,939,764.90	\$5,939,715.73	100.00%	100.00%

JCAS 2021 - 2022

NO.	ORIGEN DEL RECURSO	LOCALIZACIÓN		COMPONENTE	TIPO DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN OBRAS / PROYECTOS	INFORMACIÓN CONTRACTUAL			EJERCICIO DE RECURSOS		
		MUNICIPIO	LOCALIDAD				CONTRATISTA / CONSULTOR / PROVEEDOR	NO. CONTRATO	MONTO CONTRATO	MONTO EJERCIDO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	PROAGUA 2022	GUADALUPE	GUADALUPE	ALCANTARILLADO SANITARIO	OBRA	REPOSICIÓN DE COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, COMO TRABAJOS PREVIOS A LA PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA JUÁREZ - PORVENIR, EN LA AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE LA CALLE RAMÓN ARANDA Y CALLE INDEPENDENCIA, DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE	ASOCIACIÓN DE UBICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA RAKEAMI, S.A. DE C.V Y C. AURORA ÁLVAREZ MACÍAS	010-2022-JCAS-LOE4-PROAGUA	\$5,241,283.46	\$4,205,246.29	81.00%	80.23%
24	PROAGUA 2022	GUADALUPE Y CALVO	LA LAJA	AGUA POTABLE	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	STHAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	008-2022-JCAS-LOE7-PROAGUA	\$8,420,956.25	\$8,088,561.04	100.00%	96.05%
25	RP JCAS 2022	GUERRERO	SAENZ	SANEAMIENTO	PROYECTO	ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A BASE DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO POR MÉTODOS NATURALES.	M. I. MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO	003-OP-2022-EST001-LO-JCAS-RP	\$259,568.95	\$259,568.95	100.00%	100.00%
26	RP JCAS 2021	GUERRERO	SAN JUAN DE SANTO TOMÁS	AGUA POTABLE	OBRA	EQUIPAMIENTO E INCORPORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE	IEDA INSTALACIONES ELÉCTRICAS, S.A. DE C.V.	051-OP-2021-EST027-LO-JCAS-RP	\$1,321,944.07	\$1,217,707.61	100.00%	92.11%
27	RP JCAS 2021	JIMÉNEZ	JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	AGUA POTABLE	OBRA	CONCLUSIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULACIÓN DE 300 M3	ANUNCIOS UNIPOLARES, S.A. DE C.V.	015-OP-2021-EST021-LO-JCAS-RP	\$4,315,880.56	\$4,038,657.02	100.00%	93.58%
28	RP JCAS 2021	JIMÉNEZ	JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	AGUA POTABLE	OBRA	COMPLEMENTO DE CONCLUSIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN PARA DAR SERVICIO A LAS INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL	ING. GUSTAVO VILLALOBOS RODELA	044-2021-EST010-AO-JCAS-RP	\$1,109,469.56	\$1,506,315.59	100.00%	135.77%

JCAS 2021 - 2022

NO.	ORIGEN DEL RECURSO	LOCALIZACIÓN		COMPONENTE	TIPO DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN OBRAS / PROYECTOS	INFORMACIÓN CONTRACTUAL			EJERCICIO DE RECURSOS		
		MUNICIPIO	LOCALIDAD				CONTRATISTA / CONSULTOR / PROVEEDOR	NO. CONTRATO	MONTO CONTRATO	MONTO EJERCIDO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	BANOBRAS	JUÁREZ	JUÁREZ	PROTECCIÓN A CENTROS DE POBLACIÓN	SERVICIO	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONTROL DE AVENIDAS DE "FILTRO II"	ARV PROYECTOS, S.A. DE C.V.	017-2022-JCAS-LO E20-BANOBRAS	\$7,093,936.15	\$2,069,064.74	30.00%	29.17%
30	BANOBRAS	JUÁREZ	JUÁREZ	PROTECCIÓN A CENTROS DE POBLACIÓN	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE PRESA PARA EL CONTROL DE AVENIDAS "FILTRO II"	CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACION CON SIROVIAL, S.A. DE C.V.	018-2022-JCAS-LO E22-BANOBRAS	\$69,543,194.10	\$10,472,884.80	12.87%	15.06%
31	BANOBRAS	JUÁREZ	JUÁREZ	PROTECCIÓN A CENTROS DE POBLACIÓN	SERVICIO	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PRESA PARA CONTROL DE AVENIDAS DE "PUERTO LA PAZ"	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.	043-2022-JCAS-LO E36-BANOBRAS	\$6,327,501.06	\$0.00	0.00%	0.00%
32	BANOBRAS	JUÁREZ	JUÁREZ	PROTECCIÓN A CENTROS DE POBLACIÓN	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE PRESA PARA EL CONTROL DE AVENIDAS "LA PAZ"	EUCA CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	044-2022-JCAS-LO E37-BANOBRAS	\$42,695,675.56	\$0.00	0.00%	0.00%
33	RP JCAS 2022	JULIMES	SAN JOSE	SANEAMIENTO	PROYECTO	ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A BASE DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO POR MÉTODOS NATURALES.	M.I. MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO	003-OP-2022-EST001-LO-JCAS-RP	\$259,568.95	\$259,568.95	100.00%	100.00%
34	RP JCAS 2022	MADERA	MADERA	AGUA POTABLE	OBRA	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LOS OJITOS	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A. DE C.V.	047-OP-2022-EST012BIS-LO-JCAS-RP	\$5,952,490.20	\$0.00	0.00%	0.00%
35	RP JCAS 2022	MATAMOROS	VALSEQUILLO	SANEAMIENTO	PROYECTO	ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A BASE DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO POR MÉTODOS NATURALES.	M.I. MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO	003-OP-2022-EST001-LO-JCAS-RP	\$259,568.95	\$259,568.95	100.00%	100.00%

JCAS 2021 - 2022

NO.	ORIGEN DEL RECURSO	LOCALIZACIÓN		COMPONENTE	TIPO DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN OBRAS / PROYECTOS	INFORMACIÓN CONTRACTUAL			EJERCICIO DE RECURSOS		
		MUNICIPIO	LOCALIDAD				CONTRATISTA / CONSULTOR / PROVEEDOR	NO. CONTRATO	MONTO CONTRATO	MONTO EJERCIDO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	RP JCAS 2022	MATAMOROS	VALSEQUILLO	AGUA POTABLE	OBRA	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE	GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	035-OP-2022-EST011-LO-JCAS-RP	\$2,047,357.74	\$614,201.32	0.00%	30.00%
37	PROAGUA 2022	MEOQUI	COLONIA FELIPE ÁNGELES	SANEAMIENTO	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 5.1 LPS	GRUPO CONSTRUCTOR LERAVI S.A. DE C.V.	009-2022-JCAS-LOE11-PROAGUA	\$9,059,951.26	\$5,112,011.11	54.32%	56.42%
38	RP JCAS 2022	MORIS	MESA DE ABAJO	AGUA POTABLE	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	CONSTRUCTORA YEPARAVO, S.A. DE C.V.	040-OP-2022-EST017-LO-JCAS-RP	\$1,970,970.44	\$591,291.14	0.00%	30.00%
39	RP JCAS 2022	MORIS	MESA DEL INDIO	AGUA POTABLE	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCTORA YEPARAVO, S.A. DE C.V.	041-OP-2022-EST018-LO-JCAS-RP	\$2,586,648.09	\$775,991.42	0.00%	30.00%
40	RP JCAS 2022	MORIS	EL PILAR	SANEAMIENTO	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIÓN DE INSTALACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CONSTRUCTORA YEPARAVO, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS, S.A. DE C.V.	045-OP-2022-EST019-LO-JCAS-RP	\$2,151,825.66	\$1.00	0.00%	0.00%
41	PEIH 2022 - FISE 2022	NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	AGUA POTABLE	OBRA	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA DIVISIÓN DEL NORTE	C Y P CRUZ SAENZ, S.A. DE C.V.	023-OP-2022-EST010-LO-JCAS-FISE	\$5,904,889.78	\$5,883,886.98	100.00%	99.64%
42	PEIH 2022 - FISE 2022	NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	AGUA POTABLE	OBRA	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LUCIO CABAÑAS	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANTARES, S. DE R.L. DE C.V.	015-OP-2022-EST006-LO-JCAS-FISE	\$2,315,740.48	\$2,306,661.90	100.00%	99.61%
43	PROAGUA 2022	OJINAGA	MANUEL OJINAGA	ALCANTARILLADO O SANITARIO	OBRA	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ZONA CAÑADA ANCHA, COLONIA CAMARGO Y COLECTOR SAN JOSE	CONSTRUCTORA MART, S.A. DE C.V., FRACSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. E ING. GUSTAVO VILLALOBOS RODELA, EN ASOCIACIÓN	006-2022-JCAS-LOE10-PROAGUA	\$16,481,723.35	\$14,262,145.74	96.00%	86.53%
44	RP JCAS 2022	RIVA PALACIO	JESUS MARÍA DE LOYA (RANCHITO DE LOYA)	ALCANTARILLADO O SANITARIO	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO	ING. PABLO ABES MUÑOZ	022-OP-2022-EST009-LO-JCAS-RP	\$1,103,604.91	\$564,732.27	37.69%	51.17%

1


JCAS 2021 - 2022


NO.	ORIGEN DEL RECURSO	LOCALIZACIÓN		COMPONENTE	TIPO DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN OBRAS / PROYECTOS	INFORMACIÓN CONTRACTUAL			EJERCICIO DE RECURSOS		
		MUNICIPIO	LOCALIDAD				CONTRATISTA / CONSULTOR / PROVEEDOR	NO. CONTRATO	MONTO CONTRATO	MONTO EJERCIDO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	RP JCAS 2022	RIVA PALACIO	GUADALUPE	ALCANTARILLADO SANITARIO	OBRA	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO	ING. PABLO ABES MUÑOZ	036-OP-2022-EST013-LO-JCAS-RP	\$393,681.88	\$118,104.56	0.00%	30.00%
46	PROAGUA 2022	RIVA PALACIO	LA NORIA DE ALDANA	AGUA POTABLE	OBRA	REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO	PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES Y TUBERÍAS, S.A. DE C.V.	012-2022-JCAS-LO-E8-PROAGUA	\$6,905,297.39	\$6,657,834.27	42.00%	96.42%
47	RP JCAS 2022	RIVA PALACIO	SAN ANDRÉS	ALCANTARILLADO SANITARIO	OBRA	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN MORELOS, ENTRE LAS CALLES VICTORIA Y SIN NOMBRE	ING. PABLO ABES MUÑOZ	022-OP-2022-EST009-LO-JCAS-RP	\$1,103,604.91	\$564,721.27	25.15%	51.17%
48	RP JCAS 2022	ROSARIO	VALLE DEL ROSARIO	SANEAMIENTO	PROYECTO	ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A BASE DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO POR MÉTODOS NATURALES.	M.I. MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO	003-OP-2022-EST001-LO-JCAS-RP	\$259,568.95	\$259,568.95	100.00%	100.00%
49	PROAGUA 2022	URUACHI	EL TRIGO DE URUACHI	AGUA POTABLE	OBRA	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ING. JORGE ARTURO MORALES RODRIGUEZ	013-2022-JCAS-LO-E9-PROAGUA	\$4,538,350.85	\$3,431,201.73	99.19%	75.60%
50	PROAGUA 2022	URUACHI	JICAMORACHI	ALCANTARILLADO SANITARIO	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO	ING. IVÁN NOE SIMENTAL ORTEGA	014-2022-JCAS-LO-E16-PROAGUA	\$11,076,282.70	\$5,452,504.83	50.00%	49.23%
51	PROAGUA 2022	VARIOS	VARIAS	A.P., ALC. Y SAN.	DIAGNÓSTICO	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD TÉCNICA	ALMAA HIDRAULICA AVANZADA, S. A. DE C.V.	019-2022-JCAS-AO-E23-PROAGUA	\$311,576.00	\$311,576.00	100.00%	100.00%
52	PROAGUA 2022	VARIOS	VARIAS	AGUA POTABLE	CAPACITACIÓN	ESCUELA DEL AGUA 2022	ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MÉXICO, A.C.	D.J.076/2022-CONVOCOLAB-JCAS-ANEAS	\$1,258,538.00	\$1,258,538.00	100.00%	100.00%
53	PROAGUA 2022	VARIOS	VARIAS	AGUA POTABLE	ADQUISICIÓN	ACCIONES DE DESINFECCIÓN DEL AGUA: ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS / SISTEMA / Rústicos (EQ6A - EQ6E) a	SANA INGENIERÍA S.A. DE C.V.	A022-2022-E8-JCAS-PROAGUA	\$2,435,526.72	\$2,435,526.72	100.00%	100.00%


JCAS 2021 - 2022

NO.	ORIGEN DEL RECURSO	LOCALIZACIÓN		COMPONENTE	TIPO DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN OBRAS / PROYECTOS	INFORMACIÓN CONTRACTUAL			EJERCICIO DE RECURSOS		
		MUNICIPIO	LOCALIDAD				CONTRATISTA / CONSULTOR / PROVEEDOR	NO. CONTRATO	MONTO CONTRATO	MONTO EJERCIDO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	PRODDER 2022	VARIOS	VARIAS	AGUA POTABLE	ADQUISICIÓN	SUMINISTRO DE MEDIDORES PARA AGUA POTABLE 1/2" DE DIAMETRO, PARA VARIAS JUNTAS OPERADORAS	PRODUCTORA METÁLICA, S.A. DE C.V.	A016-2022-E2-JCAS-PRODDER	\$2,859,242.24	\$2,859,242.24	100.00%	100.00%
55	PRODDER 2022	VARIOS	VARIAS	EQUIPO	ADQUISICIÓN	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTOS PARA VARIAS JUNTAS OPERADORAS	SAMSARA TECNOLOGÍA Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	A009-2022-E1-JCAS-PRODDER	\$835,258.00	\$835,258.00	100.00%	100.00%
TOTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022									\$454,645,769.81	\$273,032,044.85	57.66%	60.05%

Nota Informativa: en proceso de elaboración de contratos acciones del PRODDER 2022


 C.P. HORACIO GRANADOS GÓMEZ
 DIRECTOR FINANCIERO


 LIC. AGUSTÍN ÁVILA VILLAL
 SUBDIRECTOR FINANCIERO


 ING. RAMSÉS MIGUEL IVÁN LÓPEZ
 MENDOZA
 DIRECTOR TÉCNICO