

AVANCES FISICO - FINANCIERO DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJERCICIO FISCAL 2023

DIRECCIÓN TÉCNICA

Reporte al 31 de diciembre de 2023

JCAS 2022 - 2023												
NO.	ORIGEN DEL RECURSO	LOCALIZACIÓN		COMPONENTE	TIPO DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN OBRAS / PROYECTOS	INFORMACIÓN CONTRACTUAL			EJERCICIO DE RECURSOS		
		MUNICIPIO	LOCALIDAD				CONTRATISTA / CONSULTOR / PROVEEDOR	NO. CONTRATO	MONTO CONTRATO	MONTO EJERCIDO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	BANOBRAS	JUAREZ	JUAREZ	PROTECCIÓN A CENTROS DE POBLACION	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE PRESA PARA EL CONTROL DE AVENIDAS "FILTRO II"	CONSTRUCTORA PIGOSA S.A DE C.V EN ASOCIACION CON SIRONVAL S.A DE C.V	018-2022-JCAS-LO-E22-BANOBRAS	\$69,543,194.10	\$23,905,230.83	33.85%	34.37%
2	BANOBRAS	JUAREZ	JUAREZ	PROTECCIÓN A CENTROS DE POBLACION	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE PRESA PARA EL CONTROL DE AVENIDAS "LA PAZ"	EUCA CORPORATIVO, S.A DE C.V	044-2022-JCAS-LO-E37-BANOBRAS	\$42,695,675.56	\$31,874,377.97	100.00%	74.65%
3	BANOBRAS	JUAREZ	JUAREZ	PROTECCIÓN A CENTROS DE POBLACION	SERVICIO	SUPERVISION TECNICA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONTROL DE AVENIDAS DE "FILTRO II"	ARV PROYECTOS S.A DE C.V	017-2022-JCAS-LO-E20-BANOBRAS	\$7,093,936.15	\$5,443,534.36	89.54%	76.74%
4	BANOBRAS	JUAREZ	JUAREZ	PROTECCIÓN A CENTROS DE POBLACION	SERVICIO	SUPERVISION TECNICA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PRESA PARA CONTROL DE AVENIDAS DE "PUERTO LA PAZ"	MERP EDIFICACIONES Y TERRACERIAS S.A DE C.V	043-2022-JCAS-LO-E36-BANOBRAS	\$6,327,501.06	\$6,236,313.33	100.00%	98.56%
5	FAFEF	CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	ALCANTARILLAD O SANITARIO	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE CANAL PARA ENCAUSAMIENTO DE ACEQUIA A BASE DE CONCRETO ARMADO DEL K 0 + 000 AL 0 + 898.78 UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LA GALERA II EN CD. CHIHUAHUA. CHIHUAHUA	KF LAYOUT & CONSTRUCCIONES S.C	059-OP-2023-EST027-LO-JCAS-FAFEF	\$11,919,939.53	\$3,575,981.86	0.00%	30.00%
6	PEIH - FAIS	GUAZAPARES	GUAZAPARES	AGUA POTABLE	OBRA	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE GUAZAPARES, MUNICIPIO DE GUAZAPARES, CHIHUAHUA	APSA INGENIERIA S.A DE C.V CONSTRUCTORA YEPARAVO, S.A DE C.V EN ASOCIACION CONSTRUJAMA S.A DE C.V EN ASOCIACION	030-OP-2023-EST009-LO-JCAS-FAIS	\$2,889,770.51	\$2,071,352.82	67.00%	71.68%
7	PEIH - FISE	GUAZAPARES	TEMORIS	AGUA POTABLE	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE TEMORIS, MUNICIPIO DE GUAZAPARES, CHIHUAHUA	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A DE C.V Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES, S.A DE C.V EN ASOCIACION	031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE	\$28,097,463.80	\$9,777,417.46	26.00%	34.80%
8	PEIH - FISE	MEOQUI	PEDRO MEOQUI	DRENAJE PLUVIAL	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA SAN ANTONIO EN LA LOCALIDAD DE PEDRO MEOQUI, EN EL MUNICIPIO DE MEOQUI, CHIHUAHUA	CONSTRUMNERIA S.A DE C.V	053-OP-2023-EST024BIS-LO-JCAS-FISE	\$2,346,678.58	\$0.00	0.00%	0.00%
9	PEIH - FISE	SANTA ISABEL	SANTA ISABEL	ALCANTARILLAD O SANITARIO	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LAS COLONIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL, CHIHUAHUA	ING CARLOS GABALDÓN GONZALEZ	028-OP-2023-EST007-LO-JCAS-FISE	\$4,428,411.96	\$2,924,645.35	88.61%	66.04%
10	PEIH - FISE	SAUCILLO	SAUCILLO	AGUA POTABLE	OBRA	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUERRERO ENTRE CANAL SAUCILLO Y AV. 5A, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAUCILLO, CHIHUAHUA	ING FABIAN GAMBOA CHÁVEZ E ING ROBERTO CARLOS ALARCON LAZCANO EN ASOCIACION	032-OP-2023-EST006BIS-LO-JCAS-FISE	\$891,449.65	\$703,226.47	93.00%	78.89%
11	PEIH - FISE	SAUCILLO	SAUCILLO	ALCANTARILLAD O SANITARIO	OBRA	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE GUERRERO ENTRE EL TRAMO DE LA AV. 12A, HASTA LA AV. 5A, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAUCILLO, CHIHUAHUA	PALESMO CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V	039-2023-AC-EST017-JCAS-FISE	\$2,192,247.41	\$657,674.23	38.00%	30.00%
12	PEIH - FISE	VALLE DE ZARAGOZA	VALLE DE ZARAGOZA	AGUA POTABLE	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL PUENTE VALLE DE ZARAGOZA A LA PILA SOBRE LA CARRETERA PARRAL, CHIHUAHUA ETAPA 2, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE ZARAGOZA, CHIHUAHUA	ING IVÁN NOE SIMENTAL ORTEGA	029-OP-2023-EST009-LO-JCAS-FISE	\$2,382,552.87	\$2,366,478.41	100.00%	99.33%
13	PROAGUA 2023	AHUMADA	MIGUEL AHUMADA	SANEAMIENTO	PROYECTO	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021	ALMAA HIDRAULICA, S.A DE C.V	022-2023-LO-N21-JCAS-PROAGUA	\$823,234.54	\$823,234.54	100.00%	100.00%
14	PROAGUA 2023	ALDAMA	JUAN ALDAMA	SANEAMIENTO	PROYECTO	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021	ALMAA HIDRAULICA, S.A DE C.V	013-2023-LO-N12-JCAS-PROAGUA	\$668,289.26	\$668,289.26	100.00%	100.00%
15	PROAGUA 2023	ASCENSION	ASCENSION	SANEAMIENTO	PROYECTO	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021	ALMAA HIDRAULICA, S.A DE C.V	012-2023-LO-N11-JCAS-PROAGUA	\$583,603.84	\$583,603.84	100.00%	100.00%
16	PROAGUA 2023	BACHINIVA	EL PORVENIR	ALCANTARILLAD O SANITARIO	OBRA	AMPLIACIÓN DE RED DE ATARJEAS	ING GUSTAVO VILLALOBOS RODELA EN ASOCIACION CON FRACSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V	007-2023-LO-N4-JCAS-PROAGUA	\$7,064,670.26	\$7,064,498.04	100.00%	100.00%
17	PROAGUA 2023	BATOPILAS	SATEVO	ALCANTARILLAD O SANITARIO	OBRA	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO	UBICACION Y FORMALIZACION DE PROYECTOS, S.A DE C.V C. AURORA CONSTRUCTORA RAKEAM, S.A DE C.V EN ASOCIACION	017-2023-LO-N14-JCAS-PROAGUA	\$12,258,795.45	\$6,388,818.12	43.00%	51.95%
18	PROAGUA 2023	BOCOYNA	CREEL	ALCANTARILLAD O SANITARIO	OBRA	2DA Y ÚLTIMA ETAPA DE AMPLIACION DE CAPACIDAD DEL EMISOR DE AGUAS RESIDUALES	GRUPO CONSTRUCTOR LERAVI, S.A DE C.V	049-2023-LO-N37-JCAS-PROAGUA	\$7,224,106.98	\$2,167,232.09	0.00%	30.00%
19	PROAGUA 2023	BOCOYNA	CREEL	SANEAMIENTO	PROYECTO	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA AMPLIACION Y REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021	M.I EDWIN ALEXIS MALDONADO DELGADO	021-2023-LO-N20-JCAS-PROAGUA	\$851,973.38	\$851,973.38	100.00%	100.00%
20	PROAGUA 2023	BOCOYNA	OCOCHOCHI	AGUA POTABLE	OBRA	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	ING CARLOS GABALDÓN GONZALEZ	046-2023-LO-N34-JCAS-PROAGUA	\$8,303,639.30	\$2,980,692.19	11.00%	35.90%
21	PROAGUA 2023	BOCOYNA	SAN JUANITO	SANEAMIENTO	PROYECTO	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021	M.I EDWIN ALEXIS MALDONADO DELGADO	020-2023-LO-N19-JCAS-PROAGUA	\$708,268.03	\$708,268.03	100.00%	100.00%
22	PROAGUA 2023	CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	SANEAMIENTO	PROYECTO	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021	M.I MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO	011-2023-LO-N9-JCAS-PROAGUA	\$603,265.95	\$603,265.95	100.00%	100.00%
23	PROAGUA 2023	CARICHI	MESA DE NARARACHI	AGUA POTABLE	OBRA	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A DE C.V	006-2023-LO-N3-JCAS-PROAGUA	\$17,116,408.43	\$8,018,109.25	58.86%	46.84%
24	PROAGUA 2023	CARICHI	ZAPAREACHI	AGUA POTABLE	OBRA	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RN, S.A DE C.V	048-2023-LO-N36-JCAS-PROAGUA	\$5,679,860.42	\$2,185,040.88	15.00%	38.47%
25	PROAGUA 2023	CUAUHTEMOC	CUAUHTEMOC	AGUA POTABLE	OBRA	CONSTRUCCION DE TANQUE METALICO ELEVADO A 15 METROS DE ALTURA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 300 M3 DE CAPACIDAD	ING RENÉ ALEJANDRO ENRIQUÉZ GUTIÉRREZ	047-2023-LO-N35-JCAS-PROAGUA	\$5,319,634.98	\$3,459,196.59	55.66%	65.03%
26	PROAGUA 2023	DELICIAS	DELICIAS	SANEAMIENTO	PROYECTO	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PONIENTE PARA CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021	SEISA S.A DE C.V	019-2023-LO-N18-JCAS-PROAGUA	\$985,911.85	\$985,911.85	100.00%	100.00%
27	PROAGUA 2023	GUACHOCHI	CHUACHI	AGUA POTABLE	OBRA	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	ING CARLOS GABALDÓN GONZALEZ	004-2023-LO-N1-JCAS-PROAGUA	\$6,612,234.66	\$6,612,198.55	100.00%	100.00%

28	PROAGUA 2023	GUACHOCHI	GUACHOCHI	SANEAMIENTO	PROYECTO	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE REINGENIERIA PARA UNA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021	M I MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO	018-2023-LO-N17-JCAS-PROAGUA	\$950,996.87	\$950,996.87	100.00%	100.00%
29	PROAGUA 2023	GUACHOCHI	LA GUMBRECITA	AGUA POTABLE	OBRA	CONSTRUCCION DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	ING ROBERTO CORRAL CISNEROS	005-2023-LO-N2-JCAS-PROAGUA	\$9,621,342.89	\$9,621,342.72	100.00%	100.00%
30	PROAGUA 2023	GUADALUPE	GUADALUPE	ALCANTARILLAD O SANITARIO	OBRA	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ATARJEAS EN LA COLONIA CAMPESINA	UBICACION Y FORMALIZACION DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. C. AURORA ALVAREZ MACIAS Y CONSTRUCTORA RAKEM, S.A. DE C.V. EN ASOCIACION	009-2023-LO-N6-JCAS-PROAGUA	\$3,225,028.29	\$3,224,954.05	100.00%	100.00%
31	PROAGUA 2023	MADERA	MADERA (BARRIO LOS OJITOS)	ALCANTARILLAD O SANITARIO	OBRA	AMPLIACION DE LA RED DE ATARJEAS EN EL BARRIO LOS OJITOS	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A. DE C.V.	008-2023-LO-N5-JCAS-PROAGUA	\$10,407,297.66	\$4,137,318.33	33.89%	39.75%
32	PROAGUA 2023	MEOQUI	PEDRO MEOQUI	SANEAMIENTO	PROYECTO	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES NORTE PARA CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021	PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CHIJIJAHUA, S.A. DE C.V.	027-2023-AO-N28-JCAS-PROAGUA	\$680,580.65	\$680,580.65	100.00%	100.00%
33	PROAGUA 2023	MEOQUI	PEDRO MEOQUI	SANEAMIENTO	PROYECTO	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SUR PARA CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021	PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CHIJIJAHUA, S.A. DE C.V.	026-2023-AO-N27-JCAS-PROAGUA	\$590,154.25	\$590,154.25	100.00%	100.00%
34	PROAGUA 2023	OJINAGA	MANUEL OJINAGA	SANEAMIENTO	PROYECTO	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021	M I MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO	023-2023-LO-N22-JCAS-PROAGUA	\$694,008.07	\$694,008.07	100.00%	100.00%
35	PROAGUA 2023	PRAXEDIS G. GUERRERO	PRAXEDIS G. GUERRERO	ALCANTARILLAD O SANITARIO	OBRA	REHABILITACION DEL COLECTOR CENTENARIO	C HIGNO AGUIRRE MACIAS	025-2023-AO-N26-JCAS-PROAGUA	\$4,870,279.95	\$4,785,505.68	100.00%	98.26%
36	PROAGUA 2023	RIVA PALACIO	CAMPO CUARENTA Y OCHO	AGUA POTABLE	OBRA	REPOSICION DE POZO PROFUNDO	GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	010-2023-LO-N8-JCAS-PROAGUA	\$9,456,953.96	\$6,230,024.10	62.25%	65.88%
37	PROAGUA 2023	SAN FRANCISCO DE BORJA	SAN FRANCISCO DE BORJA	SANEAMIENTO	PROYECTO	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE REINGENIERIA PARA UNA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021	ALMA HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	014-2023-LO-N13-JCAS-PROAGUA	\$635,734.94	\$635,734.94	100.00%	100.00%
38	PROAGUA 2023	SAUCILLO	SAUCILLO	SANEAMIENTO	PROYECTO	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021	M I MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO	015-2023-AO-N25-JCAS-PROAGUA	\$625,751.71	\$625,751.71	100.00%	100.00%
39	PROAGUA 2023	VARIOS	VARIAS	AGUA POTABLE	ADQUISICION	ADQUISICION DE 805 FILTROS DOMICILIARIOS	FESTA HIDROGEL, S.A. DE C.V.	AA027-2023-E10-JCAS-PROAGUA (INCLUYE CONVENIO MODIFICATORIO)	\$2,829,414.00	\$2,829,414.00	100.00%	100.00%
40	PROAGUA 2023	VARIOS	VARIAS	AGUA POTABLE	ADQUISICION	SUMINISTRO DE 4914 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DE CALCIO	MARCO ANTONIO HARO LOPEZ	A022-2023-E5-JCAS-PROAGUA	\$489,650.62	\$489,650.62	100.00%	100.00%
41	PROAGUA 2023	VARIOS	VARIAS	AGUA POTABLE	SERVICIO	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PROGRAMA DE CAPACITACION ESCUELA DEL AGUA	ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEXICO, A.C.	A026-2023-E7-JCAS-PROAGUA	\$1,450,000.00	\$1,450,000.00	100.00%	100.00%
42	PROAGUA 2023	VARIOS	VARIAS	AGUA POTABLE	SERVICIO	PARTICIPACION SOCIAL - DIAGNOSTICOS PARTICIPATIVOS Y DICTAMENES DE FACTIBILIDAD SOCIAL (24 localidades)	ALMA HIDRAULICA, S.A. DE C.V.	024-2023-LO-N23-JCAS-PROAGUA	\$394,589.40	\$394,589.40	100.00%	100.00%
43	PRODDER 2023	ALDAMA	JUAN ALDAMA	AGUA POTABLE	OBRA	INCORPORACION Y EQUIPAMIENTO DEL POZO NO 9	UC GUSTAVO HUMBERTO TERREZ MEDINA	056-2023-A0-N42-JCAS-PRODDER	\$3,278,863.64	\$0.00	0.00%	0.00%
44	PRODDER 2023	VARIOS	VARIAS	AGUA POTABLE	ADQUISICION	ADQUISICION DE UN SERVIDOR Y EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES JUNTAS MUNICIPALES Y RURALES DEL ESTADO DE CHIJIJAHUA	SAMARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	A019-2023-E4-A-JCAS-PRODDER	\$321,750.01	\$321,750.01	100.00%	100.00%
45	PRODDER 2023	VARIOS	VARIAS	AGUA POTABLE	ADQUISICION	CONTRATACION PARA EL SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. DE DISTINTAS ESPECIFICACIONES Y MATERIAL DIVERSO PARA VARIAS JUNTAS MUNICIPALES Y RURALES DEL ESTADO DE CHIJIJAHUA	AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	A030-2023-E8-A-JCAS-PRODDER	\$7,005,394.16	\$5,901,916.68	100.00%	84.25%
46	PRODDER 2023	VARIOS	VARIAS	AGUA POTABLE	ADQUISICION	SUMINISTRO DE MEDIDORES PARA AGUA POTABLE, TIPO VELOCIDAD DE 1 1/2" DE DIAMETRO, CLASE B, CLASE C CHORRO MULTIPLE, CHORRO UNICO Y MEDIDOR ULTRASONICO PARA VARIAS JUNTAS MUNICIPALES Y RURALES DEL ESTADO DE CHIJIJAHUA	INDUSTRY CONECT, S.A. DE C.V.	A031-2023-N-2-A-JCAS-PRODDER	\$2,630,880.00	\$2,630,880.00	100.00%	100.00%
47	RP JCAS 2022	MADERA	MADERA	AGUA POTABLE	OBRA	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LOS OJITOS	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A. DE C.V.	047-OP-2022-EST02BIS-LO-JCAS-RP	\$5,952,490.20	\$3,406,346.17	100.00%	57.23%
48	RP JCAS 2022	MORIS	MESA DEL INDO	AGUA POTABLE	OBRA	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCTORA YEVARAO, S.A. DE C.V.	041-OP-2022-EST018-LO-JCAS-RP	\$3,490,351.28	\$3,490,351.28	100.00%	100.00%
49	RP JCAS 2023	BOCOYNA	CREEL	AGUA POTABLE	OBRA	REHABILITACION DE LA RED HIDROSANITARIA EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, DESDE LA ESCUELA DE FERROCARRIL A LA PLAZA PRINCIPAL	ING OMAR LOYA GONZALEZ	001-2023-EST001-AO-JCAS-RP	\$3,509,226.52	\$3,508,956.81	100.00%	99.99%
50	RP JCAS 2023	CHIJIJAHUA	LOS SAUCES, SECCIONAL EL SAUZ	AGUA POTABLE	OBRA	REHABILITACION DE TANQUE METALICO DE 20 M3 DE CAPACIDAD, ALTURA DE 9 METROS, TIPO CILINDRICO PARA LA COMUNIDAD DE EUIDO LOS SAUCES	FRACSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	002-2023-EST003-AO-JCAS-RP	\$471,443.49	\$471,390.49	100.00%	99.99%
51	RP JCAS 2023	CAMARGO	SANTA ROSALIA DE CAMARGO	SANEAMIENTO	OBRA	DESAZOLVE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CONSTRUCTORA RAKEM, S.A. DE C.V.	051-OP-2023-EST02BIS-LO-JCAS-RP	\$2,506,012.87	\$751,803.86	0.00%	30.00%
52	RP JCAS 2023	COYAME DEL SOTOL	LA PAZ DE MEXICO	AGUA POTABLE	OBRA	INTERCONEXION DE LINEA DE CONDUCCION A TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE RED DE DISTRIBUCION	FRACSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. E ING GUSTAVO VILALOBOS RODELA EN ASOCIACION	033-OP-2023-EST015-LO-JCAS-RP	\$2,291,692.07	\$2,290,563.61	100.00%	99.95%
53	RP JCAS 2023	DELICIAS	DELICIAS	ALCANTARILLAD O SANITARIO	ESTUDIO	ESTUDIO DE ANALISIS COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE OBRA DREN GOMEZ MORIN	GRUPO CADAMIA CONSULTORES, S DE R L DE C V	040-2023-AO-EST020-JCAS-RP	\$123,327.14	\$0.00	100.00%	0.00%
54	RP JCAS 2023	DR. BELISARIO DOMINGUEZ	SANTA MARIA DE CUEVAS	ALCANTARILLAD O SANITARIO	OBRA	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	STARK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	036-OP-2023-EST012BIS-LO-JCAS-RP	\$1,453,860.96	\$902,986.98	100.00%	62.11%
55	RP JCAS 2023	GALEANA	HERMENEGILO GALEANA	AGUA POTABLE	OBRA	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	UBICACION Y FORMALIZACION DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	055-OP-2023-EST026-LO-JCAS-RP	\$1,297,462.54	\$389,238.77	0.00%	30.00%
56	RP JCAS 2023	GRAN MORELOS	GRAN MORELOS	ALCANTARILLAD O SANITARIO	OBRA	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LA LOMA	CONSTRUCTORA RAKEM, S.A. DE C.V.	037-OP-2023-EST013BIS-LO-JCAS-RP	\$2,611,366.27	\$2,037,266.78	100.00%	78.02%
57	RP JCAS 2023	GUACHOCHI	ROJASARARE	AGUA POTABLE	PROYECTO	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE	ALMA HIDRAULICA AVANZADA, S.A. DE C.V.	003-OP-2023-JCAS-EST002-LO-RP	\$407,643.06	\$324,685.47	100.00%	79.65%
58	RP JCAS 2023	GUADALUPE Y CALVO	MESA DE SAN FRANCISCO	AGUA POTABLE	PROYECTO	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE	ALMA HIDRAULICA AVANZADA, S.A. DE C.V.	003-OP-2023-JCAS-EST02-LO-RP	\$190,470.72	\$190,470.72	100.00%	100.00%
59	RP JCAS 2023	GUADALUPE Y CALVO	SAN IGNACIO DE LOS ALMAZAN (A SAN IGNACIO)	AGUA POTABLE	PROYECTO	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE	ALMA HIDRAULICA AVANZADA, S.A. DE C.V.	003-OP-2023-JCAS-EST002-LO-RP	\$694,926.16	\$694,926.16	100.00%	100.00%
60	RP JCAS 2023	H. DEL PARRAL	H. DEL PARRAL	AGUA POTABLE	OBRA	REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO MINA ESMERALDA	CONSTRUCTORA GUERRAK, S.A. DE C.V.	052-2023-AO-EST028-JCAS-RP	\$3,353,311.01	\$3,344,086.90	100.00%	99.72%
61	RP JCAS 2023	JUAREZ	JUAREZ	AGUA POTABLE	ESTUDIO	ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS EN PRESA PARA EL CONTROL DE AVENIDAS "FITRO II"	M I MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO	034-2023-EST016-AO-JCAS-RP	\$309,330.24	\$309,330.24	100.00%	100.00%

62	RP JCAS 2023	IGNACIO ZARAGOZA	ABRAHAM GONZALEZ	SANEAMIENTO	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 1.0 LPS, CON UN NIVEL DE TRATAMIENTO SECUNDARIO	CONSTRUCTORA LOYA Y RUBIO, S.A. DE C.V.	050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP	\$8,231,649.51	\$2,469,494.85	0.00%	30.00%
63	RP JCAS 2023	NAMIQUIPA	EL MOLINO	AGUA POTABLE	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE METÁLICO SUPERFICIAL DE 500 M3 DE CAPACIDAD	ANUNCIOS UNIPOLARES, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTORA PEWIS, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN	038-OP-2023-EST014BIS-LO-JCAS-RP	\$3,816,448.88	\$2,487,338.85	53.15%	65.17%
64	RP JCAS 2023	NUEVO CASAS GRANDES	NUEVO CASAS GRANDES	ALCANTARILLAD O SANITARIO	OBRA	REHABILITACIÓN DE COLECTOR HIDALGO, UBICADO EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLES JIMÉNEZ Y PRIMERA, COLONIA CENTRO	C. HIGINIO AGUIRRE MACÍAS Y CONSTRUCTORA LOYA Y RUBIO, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN	054-OP-2023-EST025-LO-JCAS-RP	\$17,396,746.86	\$5,219,024.06	0.00%	30.00%
65	RP JCAS 2023	OJINAGA	MANUEL OJINAGA	AGUA POTABLE	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE METÁLICO ELEVADO CON CAPACIDAD DE 450 M3	STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. E INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TRAK, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN	035-OP-2023-EST011BIS-LO-JCAS-RP	\$9,337,385.58	\$2,801,215.68	45.00%	30.00%
66	RP JCAS 2023	ROSALES	KM 99	AGUA POTABLE	OBRA	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE	GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	016-OP-2023-EST004-LO-JCAS-RP	\$3,236,563.69	\$3,218,030.57	100.00%	99.43%
67	RP JCAS 2023	URIQUE	CUITECO	AGUA POTABLE	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	CONSTRUCTORA YEPARRAVO, S.A. DE C.V.	041-OP-2023-EST019-LO-JCAS-RP	\$17,780,908.18	\$6,585,255.24	10.02%	37.04%
68	RP JCAS 2023	URIQUE	ENCINITOS	AGUA POTABLE	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE PARA LOCALIDADES DE ENCINITOS, GUAYABITOS Y REFORMA	CONSTRUCTORA YEPARRAVO, S.A. DE C.V.	042-OP-2023-EST019-LO-JCAS-RP	\$16,883,978.19	\$6,258,812.81	10.10%	37.07%
<b>TOTALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 =</b>									<b>\$421,117,985.00</b>	<b>\$230,962,714.01</b>	<b>74.03%</b>	<b>54.85%</b>

AVANCES FÍSICO - FINANCIERO DE OBRAS, PROYECTOS Y ADQUISICIONES, EN MATERIA DE INVERSIÓN, PRESENTADOS POR LOS FIRMANTES SIGUIENTES