

Mes de Diciembre del 2023

PRBRREP367

Ente Público	422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
Programa presupuestario	2K007D2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
Definición del Programa	Programa estatal para el desarrollo de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento de centros de población del estado, mediante acciones de construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, incluyendo drenaje pluvial así como los estudios y proyectos necesarios para el desarrollo de acciones; con el fin de suministrar y tratar agua de diversos usos.
Problema que atiende el Programa	108380 - Insuficiente y deficiente infraestructura/proyectos en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el estado.

POBLACIONES					
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población	Población	3,555,570	1,813,341	1,742,229
NO AFECTADA	Población	Población	2,592,011	1,321,926	1,270,085
POTENCIAL (AFECTADA)	Población	Población	963,559	491,415	472,144
OBJETIVO	Población	Población	27,792	14,191	13,601
POSTERGADA	Población	Población	935,767	477,224	458,543
ATENDIDA	Población	Población	2,000	952	1,048

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E303T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - INFRAESTRUCTURA Y GESTION DEL AGUA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
---	---

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD06 - Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos
----------	---

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E204 - Salud para toda la población
------	-------------------------------------

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E30301001 - Garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, a través de programas y acciones para la gestión integral del recurso hídrico del estado, asegurando un aprovechamiento sustentable y equitativo del agua superficial y subterránea que permita la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas.
----------	---

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PI06000003 - Fortalecer a los organismos operadores, la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado de Chihuahua, en coordinación con las Juntas Municipales y Rurales de Agua y Saneamiento, Gobiernos Municipales y Comités de Agua, tienen la misión de proveer a la población los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento, disposición de sus aguas residuales, y cumplir con el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta encomienda, la JCAS, las JMAS, las JRAS, los Gobiernos Municipales y los Comités del Agua, enfrentan el reto de proporcionar el servicio de agua potable a las localidades dispersas que tienen una población reducida, esta condición requiere de sistemas alternativos para abastecerlas. Asimismo, se requiere impulsar nuevos sistemas de tratamiento para el saneamiento de las aguas residuales.
----------	---

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Mensual				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	0.00	0.00	.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
12	11	5	7	6

Mes de Diciembre del 2023

PRBRREP367

Ente Público	422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
Programa presupuestario	2K007D2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
Definición del Programa	Programa estatal para el desarrollo de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento de centros de población del estado, mediante acciones de construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura hidráulica, incluyendo drenaje pluvial así como los estudios y proyectos necesarios para el desarrollo de acciones; con el fin de suministrar y tratar agua de diversos usos.
Problema que atiende el Programa	108380 - Insuficiente y deficiente infraestructura/proyectos en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el estado.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición		
1218799	FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO FAIS	FINANCIAMIENTO INTERNO	2K007D2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00		.00
2533699	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE)	RECURSOS FEDERALES	2K007D2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	0.00%	0.00	.00	.00	.00		.00
Total de presupuesto				0.00%	0.00	.00	.00	.00		.00

PRELIMINAR

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Diciembre del 2023

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO															
2K007D2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
FIN	Contribuir a mejorar la cobertura en el Estado en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento mediante la realización de obras de infraestructura hidráulica	Porcentaje de cobertura de población que cuenta con agua potable, alcantarillado y saneamiento	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(PAAPALCSAN/PAN)*100 PAAPALCSAN = Población actual que cuenta con agua potable, alcantarillado y saneamiento PAN = Población alcanzada que cuenta con agua potable, alcantarillado y saneamiento	ACUMULADO CONSTANTE	Población Población	27,792.00 7,008.00	396.58	2,000.00 7,008.00	28.54	2,000.00 7,008.00	28.54	MEDIO PÚBLICO-Pagina de la Junta Central de Agua y Saneamiento https://www.jcas.gob.mx/ Liga para tener acceso a la información de la Junta Central de Agua y Saneamiento--	Obras operando y funcionando
Justificación :															
Observaciones :															
PROPOSITO	Los habitantes del Estado cuentan con una infraestructura eficiente y de calidad en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Porcentaje de población que cuenta con servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento por primera vez o se ve beneficiada por mejoras en los servicios	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	((PR2t/PBP2t_1)-1)*100 PR2t = Población beneficiada real alcanzada que cuenta con servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento PBP2t_1 = Población beneficiada programada para este año	ACUMULADO CONSTANTE	Población Población	7,008.00 7,008.00	0.00	2,000.00 7,008.00	-71.46	2,000.00 7,008.00	-71.46	MEDIO PÚBLICO-Página digital de la Junta Central de Agua y Saneamiento https://www.jcas.gob.mx/ En la liga de la Junta Central de Agua y Saneamiento podrán ver la información del programa --	Contratistas terminan en tiempo y forma
Justificación : Se concluyó una obra. Fundamentado en el artículo 17 de la Ley Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios que dice: "...Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes." Se tiene programado concluir las 6 obras pendientes al 31 de marzo de 2024. Se anexa avance físico financiero.															
Observaciones :															
COMPONENTE C01	Acciones de agua potable ejecutadas	Porcentaje de obras de agua potable	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OAPR/OAPP)*100 OAPR = Obras de agua potable realizadas OAPP = Obras de agua potable programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	4.00 4.00	100.00	1.00 4.00	25.00	1.00 4.00	25.00	MEDIO PÚBLICO-Liga de la Junta Central de Agua y Saneamiento https://www.jcas.gob.mx/ En la liga de la Junta Central de Agua y Saneamiento se puede consultar información del programa--	Contratistas terminan en tiempo y forma
Justificación : De las cuatro obras programadas, se encuentra concluida una. Fundamentado en el artículo 17 de la Ley Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios que dice: "...Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes." Se tiene programado concluir las 3 obras pendientes al 31 de marzo de 2024. Se anexa avance físico financiero.															
Observaciones :															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Diciembre del 2023

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K007D2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		

ACTIVIDAD C0101	Determinación de avance en obras de agua potable	Porcentaje de avance de la obra	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NOS/NOP)*100 NOS = Porcentaje de avance de la obra ejecutado NOP = Porcentaje de avance programado	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	100.00 100.00	100.00	36.00 100.00	36.00	36.00 100.00	36.00 100.00	MEDIO PÚBLICO-Página digital de la Junta Central de Agua y Saneamiento https://www.jcas.gob.mx/ En la página digital de la Junta Central de Agua y Saneamiento se puede consultar el programa--	Contratistas terminan en tiempo y forma
------------------------	---	--	------------	-----------------------------------	---	------------------------	--------------------------	------------------	--------	-----------------	-------	-----------------	-----------------	--	---

Justificación : De las cuatro obras programadas, se encuentra concluida una. Fundamentado en el artículo 17 de la Ley Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios que dice: "...Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes." Se tiene programado concluir las 3 obras pendientes al 31 de marzo de 2024. Se anexa avance físico financiero.

Observaciones :

ACTIVIDAD C0102	Determinación de avance en los procesos licitatorios	Porcentaje de avance de los procesos licitatorios	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(NLR/NLP)*100 NLR = Porcentaje de avance de los procesos licitatorios ejecutados NLP = Porcentaje de avance de los procesos licitatorios programado	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	4.00 4.00	100.00	0.00 4.00	0.00	0.00 4.00	0.00 4.00	MEDIO PÚBLICO-Página digital de la Junta Central de Agua y Saneamiento https://www.jcas.gob.mx/ En la página digital de la Junta Central de Agua y Saneamiento se puede consultar el programa--	Contratistas terminan en tiempo y forma
------------------------	---	--	------------	-----------------------------------	---	------------------------	------------------------------	--------------	--------	--------------	------	--------------	--------------	--	---

Justificación :

Observaciones :

COMPONENTE C02	Acciones de alcantarillado y saneamiento ejecutados	Porcentaje de acciones de alcantarillado y saneamiento realizadas	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(ODR/ODP)*100 ODR = Acciones de alcantarillado realizadas ODP = Acciones de alcantarillado programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Acciones Acciones	3.00 3.00	100.00	0.00 3.00	0.00	0.00 3.00	0.00 3.00	DOCUMENTO INTERNO-Base de datos de la Junta Central de Agua y Saneamiento/Dirección Técnica/Coordinación de Planeación y Evaluación SIN RESP SIN RESP 0 xxx@hotmail.com----	Contratistas terminan en tiempo y forma
-----------------------	--	--	------------	-----------------------------------	--	------------------------	----------------------	--------------	--------	--------------	------	--------------	--------------	---	---

Justificación : No se concluyeron las obras programada. Fundamentado en el artículo 17 de la Ley Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios que dice: "...Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes." Se tiene programado concluir las 3 obras pendientes al 31 de marzo de 2024. Se anexa avance físico financiero.

Observaciones :

ACTIVIDAD C0201	Determinación del avance en obras de saneamiento	Porcentaje de avance en obras de saneamiento realizados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PRE2/PREP2)*100 PRE2 = Porcentaje de avance de las obras de saneamiento ejecutadas PREP2 = Porcentaje de avance de las obras de saneamiento programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Porcentaje Porcentaje	100.00 100.00	100.00	53.00 100.00	53.00	53.00 100.00	53.00 100.00	MEDIO PÚBLICO-Página digital de la Junta Central de Agua y Saneamiento https://www.jcas.gob.mx/ En la página digital de la Junta Central de Agua y Saneamiento se puede consultar el programa--	Contratistas terminan en tiempo y forma
------------------------	---	--	------------	-----------------------------------	--	------------------------	--------------------------	------------------	--------	-----------------	-------	-----------------	-----------------	--	---

Justificación : No se concluyeron las obras programadas al 31 de diciembre de 2023. Fundamentado en el artículo 17 de la Ley Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios que dice: "...Sin perjuicio de lo anterior, las Transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes." Se tiene programado concluir las 3 obras pendientes al 31 de marzo de 2024. Se anexa avance físico financiero.

Observaciones :

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Diciembre del 2023

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO															
2K007D2 - PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0202	Elaboración de proyecto de alcantarillado	Porcentaje de proyectos realizados Porcentaje de proyectos realizados contra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PRE2/PREP2)*100 PRE2 = Porcentaje de proyectos realizados. PREP2 = Porcentaje de proyectos programados.	ACUMULADO	Proyectos	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Página digital de la Junta Central de Agua y Saneamiento https://www.jcas.gob.mx/ En la página digital de la Junta Central de Agua y Saneamiento se puede consultar el programa--	Contratistas terminan en tiempo y forma
						CONSTANTE	Proyectos	1.00		1.00	1.00				
Justificación : No se programaron proyectos de alcantarillado.															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0203	Elaboración de proyectos de saneamiento	Porcentaje de proyectos realizados Porcentaje de proyectos realizados contra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(PRE3/PREP3)*100 PRE3 = Porcentaje de proyectos realizados. PREP3 = Porcentaje de proyectos programados.	ACUMULADO	Proyectos	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Página digital de la Junta Central de Agua y Saneamiento https://www.jcas.gob.mx/ En la página digital de la Junta Central de Agua y Saneamiento se puede consultar el programa--	Contratistas terminan en tiempo y forma
						CONSTANTE	Proyectos	1.00		1.00	1.00				
Justificación : No se programaron proyectos de saneamiento.															
Observaciones :															
COMPONENTE C03	Elaboración de proyectos ejecutivos	Porcentaje de proyectos realizados Porcentaje de proyectos realizados contra los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PRE4.2/PREP4.2)*100 PRE4.2 = Porcentaje de proyectos ejecutivos realizados. PREP4.2 = Porcentaje de proyectos ejecutivos programados.	ACUMULADO	Proyectos	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Página digital de la Junta Central de Agua y Saneamiento https://www.jcas.gob.mx/ En la página digital de la Junta Central de Agua y Saneamiento se puede consultar el programa -	Contratistas terminan en tiempo y forma
						CONSTANTE	Proyectos	1.00		1.00	1.00				
Justificación : No se programaron proyectos ejecutivos.															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0301	Determinación de avance del proyecto ejecutivo	Porcentaje de avance del proyecto de obra Porcentaje de avance del proyecto ejecutivo contra el programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NOS4.2/NOP4.2)*100 NOS4.2 = Porcentaje de avance del proyecto ejecutado NOP4.2 = Porcentaje de avance del proyecto programado	ACUMULADO	Porcentaje	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Página digital de la Junta Central de Agua y Saneamiento https://www.jcas.gob.mx/ En la página digital de la Junta Central de Agua y Saneamiento se puede consultar el programa--	Contratista termina en tiempo y forma
						CONSTANTE	Porcentaje	1.00		1.00	1.00				
Justificación : No se programaron proyectos ejecutivos.															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0302	Determinación de avance en los procesos licitatorios	Porcentaje de avance de los procesos licitatorios Porcentaje de avance en los procesos licitatorios contra el programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(NLR4.2/NLP4.2)*100 NLR4.2 = Porcentaje de avance de los procesos licitatorios ejecutados NLP4.2 = Porcentaje de avance de los procesos licitatorios programado	ACUMULADO	Licitaciones	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	MEDIO PÚBLICO-Página digital de la Junta Central de Agua y Saneamiento https://www.jcas.gob.mx/ En la página digital de la Junta Central de Agua y Saneamiento se puede consultar el programa--	Contratista termina en tiempo y forma
						CONSTANTE	Licitaciones	1.00		1.00	1.00				

Mes de Diciembre del 2023

PRBREP367

Ente Público	422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
Programa presupuestario	2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO
Definición del Programa	Programa de origen federal a cargo del Gobierno del Estado de Chihuahua que apoya a los habitantes de localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alto o muy alto grado de marginación e indígena realizando obras de agua potable, drenaje y saneamiento a fin de mejorar la calidad de vida en los habitantes del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107019 - Deficiencia en la prestación de servicios de agua potable, drenaje y saneamiento en la población que habita en las localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alta o muy alto grado de marginación e indígena del Estado de Chihuahua

POBLACIONES					
Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Población total del Estado de Chihuahua.	Población total del Estado de Chihuahua.	3,555,570	1,813,341	1,742,229
NO AFECTADA	Población total del Estado de Chihuahua.	Población total del Estado de Chihuahua.	2,592,011	1,321,926	1,270,085
POTENCIAL (AFECTADA)	Población que habita en las localidades urbanas y rurales del Estado de Chihuahua	Población que habita en las localidades urbanas y rurales del Estado de Chihuahua	963,559	491,415	472,144
OBJETIVO	Población que habita en las localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alto y muy alto grado de marginación e indígena del Estado de Chihuahua	Población que habita en las localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alto y muy alto grado de marginación e indígena del Estado de Chihuahua	233,109	118,886	114,223
POSTERGADA	Población del Estado que por las condiciones presupuestales no se encuentran en condiciones de atender en el periodo	Población del Estado que por las condiciones presupuestales no se encuentran en condiciones de atender en el periodo	730,450	372,529	357,921
ATENDIDA	Población que habita en las localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alto y muy alto grado de marginación e indígena del Estado de Chihuahua	Población que habita en las localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alto y muy alto grado de marginación e indígena del Estado de Chihuahua	2,617	1,325	1,292

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E303T4 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL MODERNO Y SUSTENTABLE - INFRAESTRUCTURA Y GESTION DEL AGUA - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
---	---

Objetivos de Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	OD06 - Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos
----------	---

Plan Nacional de Desarrollo

TEMA	E204 - Salud para toda la población
------	-------------------------------------

Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027

OBJETIVO	E30301001 - Garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento, a través de programas y acciones para la gestión integral del recurso hídrico del estado, asegurando un aprovechamiento sustentable y equitativo del agua superficial y subterránea que permita la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas.
----------	---

Programas de Mediano Plazo 2022 -2027

OBJETIVO	PI06000001 - Garantizar la seguridad hídrica del estado de Chihuahua, para cambiar la tendencia del déficit y procurar la estabilización de los acuíferos, se requiere de un conjunto de proyectos que contribuyan a reducir las extracciones mediante acciones de los diversos sectores, reasignar derechos de los recursos hídricos, aumentar la disponibilidad con nuevas fuentes de agua, así como el reúso de aguas residuales y el intercambio de las mismas con usuarios de región.
----------	--

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Mensual				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
101,448,523.00	0.00	0.00	.00	101,448,523.00	0.00	30,785,582.26	.00

INDICADORES DEL PROGRAMA

Total de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
14	13	11	3	3

Mes de Diciembre del 2023

PRBRREP367

Ente Público	422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
Programa presupuestario	2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO
Definición del Programa	Programa de origen federal a cargo del Gobierno del Estado de Chihuahua que apoya a los habitantes de localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alto o muy alto grado de marginación e indígena realizando obras de agua potable, drenaje y saneamiento a fin de mejorar la calidad de vida en los habitantes del Estado de Chihuahua.
Problema que atiende el Programa	107019 - Deficiencia en la prestación de servicios de agua potable, drenaje y saneamiento en la población que habita en las localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas con alta o muy alto grado de marginación e indígena del Estado de Chihuahua

FUENTES DE FINANCIAMIENTO									
Clave	Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición	
1157722	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2022	RECURSOS FISCALES	2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	0.00%	0.00	.00	11,540,748.07	-11,540,748.07	
1157799	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA	RECURSOS FISCALES	2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	34.50%	35,000,000.00	.00	.00	.00	
2557722	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA 2022	RECURSOS FEDERALES	2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	0.00%	0.00	.00	19,244,834.19	-19,244,834.19	
2557799	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES COMISION NACIONAL DEL AGUA	RECURSOS FEDERALES	2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	65.50%	66,448,523.00	.00	.00	.00	
Total de presupuesto				100.00%	101,448,523.00	.00	30,785,582.26	-30,785,582.26	

PRELIMINARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Diciembre del 2023

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO															
2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
FIN	Contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes en localidades urbanas y rurales, mediante el incremento de infraestructura hídrica coadyuvando con el desarrollo sustentable del Estado de Chihuahua	Porcentaje en el aumento de la cobertura de agua potable en el Estado de Chihuahua Aumento de la cobertura de agua potable alcanzada a causa de la entrega de las obras contra lo programado.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CoAct/CoPro)*100 CoAct = Cobertura alcanzada en el ejercicio fiscal CoPro = Cobertura Programada para el periodo	ACUMULADO CONSTANTE	Cobertura atendida Cobertura atendida	98.10 98.10	100.00	98.10 98.10	100.00	98.10 98.10	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Documentos oficiales de la Junta Central de Agua y Saneamiento adjuntos en la página oficial: https://www.jcas.gob.mx/programas/ JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Claudia Magali Durán Pérez 6144393500/22033 claudia.duran@chihuahua.gob.mx x----	Las condiciones económicas nacionales cuenten con estabilidad
Justificación :															
Observaciones :															
PROPOSITO	Habitantes de las localidades urbanas y rurales con énfasis en zonas de alta y muy alto grado de marginación e indígena cuentan con eficiencia en los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento	Porcentaje de habitantes beneficiarios por el programa presupuestario en localidades urbanas y rurales Número de habitantes en viviendas particulares de localidades urbanas y rurales beneficiados por las obras entregadas por el programa contra lo programado en el ejercicio fiscal	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(Habe/Hapro)*100 Habe = Habitantes beneficiados por el programa Hapro = Habitantes beneficiados programados	ACUMULADO CONSTANTE	Habitantes Habitantes	11,327.00 11,327.00	100.00	2,617.00 11,327.00	23.10	2,617.00 11,327.00	23.10	DOCUMENTO INTERNO- Documentos oficiales de la Junta Central de Agua y Saneamiento adjuntos en la página oficial: https://www.jcas.gob.mx/programas/ JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Claudia Magali Durán Pérez 6144393500/22033 claudia.duran@chihuahua.gob.mx x----	Existan las condiciones para que los habitantes no migren de su localidad
Justificación :	A través de comunicado D.E.-784/2023 de fecha 10 de noviembre de 2023 la Junta Central de Agua y Saneamiento, solicitó a la Comisión Nacional del Agua ampliación de plazo al 31 de marzo de 2024 para la terminación de 8 obras (5 de agua potable y 3 de alcantarillado sanitario), con sus respectivos conceptos de supervisión técnica, atención y contraloría social. Mediante comunicado No. B00.906.03.-166 de fecha 21 de noviembre de 2023 la CONAGUA concede un periodo de prórroga máximo al 31 de marzo de 2024 para la conclusión de los trabajos. Al 31 de diciembre se han beneficiado a 2,617 habitantes.														
Observaciones :															
COMPONENTE C01	Obras de agua potable entregadas	Porcentaje de obras de agua potable que contribuyen al incremento de la cobertura Porcentaje de obras de agua potable entregadas contra lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OAPE/OAPP)*100 OAPE = Obras de agua potable entregadas OAPP = Obras de agua potable programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	8.00 5.00	160.00	2.00 5.00	40.00	2.00 5.00	40.00	DOCUMENTO INTERNO- Documentos oficiales de la Junta Central de Agua y Saneamiento adjuntos en la página oficial: https://www.jcas.gob.mx/programas/ JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Claudia Magali Durán Pérez 6144393500/22033 claudia.duran@chihuahua.gob.mx x----	Los contratistas externos cumplan en tiempo y forma
Justificación :	A través de comunicado D.E.-784/2023 de fecha 10 de noviembre de 2023 la Junta Central de Agua y Saneamiento, solicitó a la Comisión Nacional del Agua ampliación de plazo al 31 de marzo de 2024 para la terminación de 8 obras (5 de agua potable y 3 de alcantarillado sanitario), con sus respectivos conceptos de supervisión técnica, atención y contraloría social. Mediante comunicado No. B00.906.03.-166 de fecha 21 de noviembre de 2023 la CONAGUA concede un periodo de prórroga máximo al 31 de marzo de 2024 para la conclusión de los trabajos. De las siete obras programadas de agua potable 2 se concluyeron y 5 están en ejecución. Se anexan comunicados mencionados y avances físico financiero de las obras.														
Observaciones :															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Diciembre del 2023

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO															
2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
ACTIVIDAD C0101	Administración de los recursos de contraloría social e indirectos	Porcentaje de recurso económico ejercido	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(REE/REP)*100 REE = Recursos económico ejercido REP = Recursos económico programad	ACUMULADO CONSTANTE	Recurso económico Recurso económico	3,000,000.00 5,341,724.00	56.16	3,297,576.00 5,341,724.00	61.73	3,297,576.00 5,341,724.00	61.73	DOCUMENTO INTERNO- Documentos oficiales de la Junta Central de Agua y Saneamiento adjuntos en la página oficial: https://www.jcas.gob.mx/programas/ JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Claudia Magali Durán Pérez 6144393500/22033 claudia.duran@chihuahua.gob.mx	Lleguen los recursos financieros en tiempo
Justificación : A través de comunicado D.E.-784/2023 de fecha 10 de noviembre de 2023 la Junta Central de Agua y Saneamiento, solicitó a la Comisión Nacional del Agua ampliación de plazo al 31 de marzo de 2024 para la terminación de 8 obras (5 de agua potable y 3 de alcantarillado sanitario), con sus respectivos conceptos de supervisión técnica, atención y contraloría social. Mediante comunicado No. B00.906.03.-166 de fecha 21 de noviembre de 2023 la CONAGUA concede un periodo de prórroga máximo al 31 de marzo de 2024 para la conclusión de los trabajos. Se concluyeron las actividades Fortalecimiento de capacidades (Escuela del Agua), monitoreo de obras y diagnósticos participativos. Se anexan comunicados mencionados y avances físico financiero de las acciones.															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0102	Generación de proyectos ejecutivos de agua potable	Porcentaje de proyectos ejecutivos de agua potable recibidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PER/PEP)*100 PER = Proyectos ejecutivos recibidos PEP = Proyectos ejecutivos programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Documentos oficiales de la Junta Central de Agua y Saneamiento adjuntos en la página oficial: https://www.jcas.gob.mx/programas/ JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Claudia Magali Durán Pérez 6144393500/22033 claudia.duran@chihuahua.gob.mx	Las condiciones topográficas de los nuevos proyectos sean viables
Justificación : No se programaron proyectos ejecutivos de agua potable.															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0103	Realización de los procesos licitatorios en materia de agua potable	Porcentaje de procesos licitatorios de agua potable concluidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PLC/PLP)*100 PLC = Procesos licitatorios concluidos PLP = Procesos licitatorios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	6.00 5.00	120.00	7.00 5.00	140.00	7.00 5.00	140.00	DOCUMENTO INTERNO- Documentos oficiales de la Junta Central de Agua y Saneamiento adjuntos en la página oficial: https://www.jcas.gob.mx/programas/ JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Claudia Magali Durán Pérez 6144393500/22033 claudia.duran@chihuahua.gob.mx	Recepción de los fondos federales en tiempo
Justificación : Se licitaron las siete obras programadas.															
Observaciones :															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Diciembre del 2023

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO

Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Traectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		

COMPONENTE C02	Obras de alcantarillado entregas	Porcentaje de obras de alcantarillado que contribuyen al incremento de la cobertura	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OAE/OAP)*100 OAE = Obras de alcantarillado entregadas OAP = Obras de alcantarillado programadas	ACUMULADO	Obras	4.00	80.00	3.00	60.00	3.00	60.00	DOCUMENTO INTERNO- Documentos oficiales de la Junta Central de Agua y Saneamiento adjuntos en la página oficial: https://www.jcas.gob.mx/programas/ JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Claudia Magali Durán Pérez 6144393500/22033 claudia.duran@chihuahua.gob.mx	Los contratistas externos cumplan en tiempo y forma
						CONSTANTE	Obras	5.00		5.00		5.00			
		Porcentaje de obras de alcantarillado entregadas contra lo programado													

Justificación : A través de comunicado D.E.-784/2023 de fecha 10 de noviembre de 2023 la Junta Central de Agua y Saneamiento, solicitó a la Comisión Nacional del Agua ampliación de plazo al 31 de marzo de 2024 para la terminación de 8 obras (5 de agua potable y 3 de alcantarillado sanitario), con sus respectivos conceptos de supervisión técnica, atención y contraloría social. Mediante comunicado No. B00.906.03.-166 de fecha 21 de noviembre de 2023 la CONAGUA concede un periodo de prorroga máximo al 31 de marzo de 2024 para la conclusión de los trabajos. De las seis obras programadas de alcantarillado 3 se concluyeron y 3 están en ejecución. Se anexan comunicados mencionados y avances físico financiero de las obras.

Observaciones :

ACTIVIDAD C0201	Generación de proyectos ejecutivos de alcantarillado	Porcentaje de proyectos ejecutivos de alcantarillado recibidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PERAL2/PEPAL2)*100 PERAL2 = Proyectos ejecutivos de alcantarillado recibidos PEPAL2 = Proyectos ejecutivos de alcantarillado programados	ACUMULADO	Proyectos	1.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Documentos oficiales de la Junta Central de Agua y Saneamiento adjuntos en la página oficial: https://www.jcas.gob.mx/programas/ JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Claudia Magali Durán Pérez 6144393500/22033 claudia.duran@chihuahua.gob.mx	Las condiciones topográficas de los nuevos proyectos sean viables
						CONSTANTE	Proyectos	1.00		1.00		1.00			
		Porcentaje de proyectos ejecutivos de alcantarillado recibidos contra lo programado													

Justificación : No se programaron proyectos de alcantarillado.

Observaciones :

ACTIVIDAD C0202	Realización de los procesos licitatorios de alcantarillado	Porcentaje de procesos licitatorios de alcantarillado concluidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PLCAL/PLPAL)*100 PLCAL = Procesos licitatorios concluidos de alcantarillado PLPAL = Procesos licitatorios programados de alcantarillado	ACUMULADO	Licitaciones	4.00	80.00	6.00	120.00	6.00	120.00	DOCUMENTO INTERNO- Documentos oficiales de la Junta Central de Agua y Saneamiento adjuntos en la página oficial: https://www.jcas.gob.mx/programas/ JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Claudia Magali Durán Pérez 6144393500/22033 claudia.duran@chihuahua.gob.mx	Recepción de los fondos federales en tiempo
						CONSTANTE	Licitaciones	5.00		5.00		5.00			
		Porcentaje de procesos licitatorios de alcantarillado concluidos contra lo programado													

Justificación : Se licitaron las seis obras programadas.

Observaciones :

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Diciembre del 2023

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO															
2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C03	Obras de saneamiento entregadas	Porcentaje de obras de saneamiento que contribuyen al incremento de la cobertura	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(OSE/OSP)*100 OSE = Obras de saneamiento entregadas OSP = Obras de saneamiento programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	2.00 3.00	66.67	0.00 3.00	0.00	0.00 3.00	0.00 0.00	DOCUMENTO INTERNO- Documentos oficiales de la Junta Central de Agua y Saneamiento adjuntos en la página oficial: https://www.jcas.gob.mx/programas/ JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Claudia Magali Durán Pérez 6144393500/22033 claudia.duran@chihuahua.gob.mx	Los contratistas externos cumplan en tiempo y forma
Justificación : No se programaron acciones de saneamiento. Observaciones :															
ACTIVIDAD C0301	Generación de proyectos ejecutivos de saneamiento	Porcentaje de proyectos ejecutivos de saneamiento recibidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PESR/PESP)*100 PESR = Proyectos ejecutivos de saneamiento recibidos PESP = Proyectos ejecutivos de saneamiento programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyectos Proyectos	6.00 14.00	42.86	13.00 14.00	92.86	13.00 14.00	92.86	DOCUMENTO INTERNO- Documentos oficiales de la Junta Central de Agua y Saneamiento adjuntos en la página oficial: https://www.jcas.gob.mx/programas/ JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Claudia Magali Durán Pérez 6144393500/22033 claudia.duran@chihuahua.gob.mx	Las condiciones topográficas de los nuevos proyectos sean viables
Justificación : Se concluyó la elaboración de los 13 proyectos ejecutivos de saneamiento programados. Se anexa avance físico financiero de los trece proyectos ejecutivos de saneamiento contratados. Observaciones :															
ACTIVIDAD C0302	Realización de los procesos licitatorios de saneamiento	Porcentaje de procesos licitatorios de saneamiento concluidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PLSC/PLSP)*100 PLSC = Procesos licitatorios concluidos PLSP = Procesos licitatorios programados	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	8.00 17.00	47.06	13.00 17.00	76.47	13.00 17.00	76.47	DOCUMENTO INTERNO- Documentos oficiales de la Junta Central de Agua y Saneamiento adjuntos en la página oficial: https://www.jcas.gob.mx/programas/ JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Claudia Magali Durán Pérez 6144393500/22033 claudia.duran@chihuahua.gob.mx	Recepción de los fondos federales en tiempo
Justificación : Se llevaron a cabo los procesos de licitación de los 13 proyectos ejecutivos de saneamiento. Observaciones :															

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Mes de Diciembre del 2023

422 - JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO															
2K020D2 - AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO															
Objetivos		Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Nivel / Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
COMPONENTE C04	Caudal de agua estatal desinfectada	Porcentaje de caudal estatal de agua desinfectada a través de equipamiento en operación	PORCENTAJE	Gestión Eficacia Anual ASCENDENTE	(CD/CS)*100 CD = Caudal desinfectado CS = Caudal suministrado a la red	ACUMULADO CONSTANTE	Litros Litros	2.72	100.00	2.72	100.00	2.72	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Documentos oficiales de la Junta Central de Agua y Saneamiento adjuntos en la página oficial: https://www.jcas.gob.mx/programas/ JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Claudia Magali Durán Pérez 6144393500/22033 claudia.duran@chihuahua.gob.mx	Abasto suficiente en el mercado de los productos necesarios para la desinfección
								2.72		2.72					
Justificación : Se concluyeron las acciones programadas. Se anexa avance.															
Observaciones :															
ACTIVIDAD C0401	Realización de los procesos licitatorios para la adquisición de materiales de desinfección del agua	Porcentaje de procesos licitatorios para la atención de acciones relacionadas con la desinfección del agua concluidos	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PLALC/PLALP)*100 PLALC = Procesos licitatorios de agua limpia concluidos PLALP = Procesos licitatorios de agua limpia programados	ACUMULADO CONSTANTE	Licitaciones Licitaciones	2.00	100.00	2.00	100.00	4.00	200.00	DOCUMENTO INTERNO- Documentos oficiales de la Junta Central de Agua y Saneamiento adjuntos en la página oficial: https://www.jcas.gob.mx/programas/ JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO Claudia Magali Durán Pérez 6144393500/22033 claudia.duran@chihuahua.gob.mx	Recepción de los fondos federales en tiempo
								2.00		2.00					
Justificación :															
Observaciones :															
Observaciones Generales del Programa Presupuestario en el Período															

Responsable del Programa

Graciela Alejandra Silva Muela
Jefe de Departamento de Programas de Inversión