

AVANCES FÍSICO - FINANCIERO DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJERCICIO FISCAL 2023 y 2024
DIRECCIÓN TÉCNICA
Reporte al 31 de diciembre de 2024

JCAS 2023 - 2024												
NO.	ORIGEN DEL RECURSO	LOCALIZACIÓN		COMPONENTE	TIPO DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN OBRAS / PROYECTOS	INFORMACIÓN CONTRACTUAL			EJERCICIO DE RECURSOS		
		MUNICIPIO	LOCALIDAD				CONTRATISTA / CONSULTOR / PROVEEDOR	NO. CONTRATO	MONTO CONTRATO	MONTO EJERCIDO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
INVERSIÓN 2023 A CONCLUIR EN 2024:												
1	BANOBRAS	JUÁREZ	JUÁREZ	PROTECCIÓN A CENTROS DE POBLACIÓN	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE PRESA PARA EL CONTROL DE AVENIDAS "FILTRO II"	CONSTRUCTORA FIGOSA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACION CON SIROVIAL, S.A. DE C.V.	018-2022-JCAS-LO-E22-BANOBRAS	\$69,543,194.10	\$35,094,733.67	62.74%	50.46%
2	BANOBRAS	JUÁREZ	JUÁREZ	PROTECCIÓN A CENTROS DE POBLACIÓN	SERVICIO	SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONTROL DE AVENIDAS DE "FILTRO II"	ARV PROYECTOS, S.A. DE C.V.	017-2022-JCAS-LO-E20-BANOBRAS	\$7,093,936.15	\$6,297,196.14	100.00%	88.77%
3	RP JCAS 2023	DELICIAS	DELICIAS	ALCANTARILLADO SANITARIO	ESTUDIO	ESTUDIO DE ANÁLISIS COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE OBRA DREN GÓMEZ MORIN	GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.	040-2023-AO-EST020-JCAS-RP	\$123,327.14	\$123,327.13	100.00%	100.00%
4	RP JCAS 2023	IGNACIO ZARAGOZA	ABRAHAM GONZÁLEZ	SANEAMIENTO	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON CAPACIDAD DE 1.0 LPS, CON UN NIVEL DE TRATAMIENTO SECUNDARIO	CONSTRUCTORA LOYA Y RUBIO, S.A. DE C.V.	050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP	\$8,231,649.51	8,231,554.40	100.00%	100.00%
SUBTOTAL, INVERSIÓN 2023 =									\$84,992,106.91	\$49,746,811.34	90.69%	58.53%
INVERSIÓN 2024:												
1	BANOBRAS	JUÁREZ	JUÁREZ	PROTECCIÓN A CENTROS DE POBLACIÓN	SERVICIO	SEGUNDA ETAPA DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA PRESA "FILTROS II"	EUCA CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	001-2024-SP-LO-N1-JCAS-BANOBRAS	\$12,597,031.63	\$2,742,939.09	73.99%	21.77%
2	PROAGUA 2024	BALLEZA	CHOREACHI	AGUA POTABLE	PROYECTO	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	ALMAA HIDRÁULICA AVANZADA, S.A. DE C.V.	021-2024-OP-LO-N15-JCAS-PROAGUA	\$480,200.05	459,265.14	100.00%	95.64%
3	PROAGUA 2024	BALLEZA	RANCHITO DE SAN JUAN	ALCANTARILLADO SANITARIO	PROYECTO	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	ALMAA HIDRÁULICA AVANZADA, S.A. DE C.V.	021-2024-OP-LO-N15-JCAS-PROAGUA	\$484,932.55	458,719.54	100.00%	94.59%
4	PROAGUA 2024	BATOPILAS	ABOREACHI	AGUA POTABLE	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A. DE C.V.	009-2024-OP-LO-N3-JCAS-PROAGUA	\$14,962,052.78	13,165,680.41	78.00%	87.99%
5	PROAGUA 2024	BATOPILAS	BAQUIREACHI	AGUA POTABLE	PROYECTO	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	ALMAA HIDRÁULICA AVANZADA, S.A. DE C.V.	021-2024-OP-LO-N15-JCAS-PROAGUA	\$480,200.05	480,200.04	100.00%	100.00%
6	PROAGUA 2024	BATOPILAS	BASIGORAVO	AGUA POTABLE	PROYECTO	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	ALMAA HIDRÁULICA AVANZADA, S.A. DE C.V.	032-2024-OP-LO-N25-JCAS-PROAGUA	\$481,446.71	481,446.71	100.00%	100.00%
7	PROAGUA 2024	BOCOYNA	HUETOSACACHI	AGUA POTABLE	PROYECTO	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	ALMAA HIDRÁULICA AVANZADA, S.A. DE C.V.	022-2024-OP-LO-N16-JCAS-PROAGUA	\$486,374.64	486,374.63	100.00%	100.00%
8	PROAGUA 2024	BOCOYNA	SAN IGNACIO DE ARARECO	AGUA POTABLE	PROYECTO	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	ALMAA HIDRÁULICA AVANZADA, S.A. DE C.V.	022-2024-OP-LO-N16-JCAS-PROAGUA	\$486,374.64	486,374.62	100.00%	100.00%
9	PROAGUA 2024	CAMARGO	ALTAVISTA	AGUA POTABLE	OBRA	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A. DE C.V.	010-2024-OP-LO-N4-JCAS-PROAGUA	\$12,509,522.91	12,506,136.46	100.00%	99.97%
10	PROAGUA 2024	CARICHI	BANDERACHI (BANDERA)	AGUA POTABLE	PROYECTO	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	024-2024-OP-LO-N18-JCAS-PROAGUA	\$455,580.01	455,580.01	100.00%	100.00%
11	PROAGUA 2024	CUAUHTÉMOC	COLONIA ANAHUAC	SANEAMIENTO	PROYECTO	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021	PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	016-2024-OP-LO-N10-JCAS-PROAGUA	\$1,032,697.08	1,032,697.07	100.00%	100.00%
12	PROAGUA 2024	DELICIAS	DELICIAS	ALCANTARILLADO SANITARIO	OBRA	REHABILITACIÓN DEL COLECTOR FONAPO EN TRAMO CON ORIGEN EN AV. FERNANDO REYES BAEZA EN KILOMETRAJE 1+415.90 HASTA LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTÍN MENDEZ ROSAS EN KILOMETRAJE 3+586.04.	STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN TRAK, S.A. DE C.V.	008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA	\$32,432,415.18	20,202,751.51	49.31%	62.29%
13	PROAGUA 2024	GUACHOCHI	LOMA DEL MANZANO	AGUA POTABLE	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	012-2024-OP-LO-N6-JCAS-PROAGUA	\$8,135,618.91	8,121,347.01	100.00%	99.82%

AVANCES FÍSICO - FINANCIERO DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJERCICIO FISCAL 2023 y 2024
DIRECCIÓN TÉCNICA
Reporte al 31 de diciembre de 2024

JCAS 2023 - 2024												
NO.	ORIGEN DEL RECURSO	LOCALIZACIÓN		COMPONENTE	TIPO DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN OBRAS / PROYECTOS	INFORMACIÓN CONTRACTUAL			EJERCICIO DE RECURSOS		
		MUNICIPIO	LOCALIDAD				CONTRATISTA / CONSULTOR / PROVEEDOR	NO. CONTRATO	MONTO CONTRATO	MONTO EJERCIDO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
14	PROAGUA 2024	GUACHOCHI	YAHUIRACHI	AGUA POTABLE	PROYECTO	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	ALMAA HIDRÁULICA AVANZADA, S.A. DE C.V.	022-2024-OP-LO-N16-JCAS-PROAGUA	\$486,374.63	465,170.53	100.00%	95.64%
15	PROAGUA 2024	GUADALUPE Y CALVO	EL BAJÍO LARGO DE ATASCADEROS	AGUA POTABLE	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	014-2024-OP-LO-N8-JCAS-PROAGUA	\$12,939,834.88	11,009,431.95	100.00%	85.08%
16	PROAGUA 2024	GUADALUPE Y CALVO	MESA DE SAN FRANCISCO	AGUA POTABLE	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	015-2024-OP-LO-N9-JCAS-PROAGUA	\$5,577,580.49	5,227,053.82	100.00%	93.72%
17	PROAGUA 2024	GUADALUPE Y CALVO	PUERTO YERBITAS	AGUA POTABLE	OBRA	REHABILITACIÓN AL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	ING. IVÁN NOÉ SIMENTAL ORTEGA	011-2024-OP-LO-N5-JCAS-PROAGUA	\$7,418,851.39	7,418,197.67	100.00%	99.99%
18	PROAGUA 2024	IGNACIO ZARAGOZA	IGNACIO ZARAGOZA	AGUA POTABLE	PROYECTO	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS LOMAS DEL VALLES Y BARRIO PACÍFICO	PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	025-2024-OP-AO-N22-JCAS-PROAGUA	\$434,864.18	434,864.18	100.00%	100.00%
19	PROAGUA 2024	JIMÉNEZ	JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ	SANEAMIENTO	PROYECTO	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021	ING. EDWIN MALDONADO DELGADO	017-2024-OP-LO-N11-JCAS-PROAGUA	\$1,106,325.38	1,106,325.38	100.00%	100.00%
20	PROAGUA 2024	MADERA	MADERA	SANEAMIENTO	PROYECTO	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CUMPLIMIENTO DE LA NOM-001-SEMARNAT-2021	ING. MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO	018-2024-OP-LO-N12-JCAS-PROAGUA	\$1,213,627.60	1,213,627.60	100.00%	100.00%
21	PROAGUA 2024	MAGUARICHI	MAGUARICHI	ALCANTARILLADO SANITARIO	OBRA	SEGUNDA ETAPA DE LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	CONSTRUCTORA YEPARAVO, S.A. DE C.V.	013-2024-OP-LO-N7-JCAS-PROAGUA	\$6,837,455.31	6,106,533.25	98.00%	89.31%
22	PROAGUA 2024	MAGUARICHI	MAGUARICHI	AGUA POTABLE	PROYECTO	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA DE LA PRESA GUSACHIQUE	ALMAA HIDRÁULICA AVANZADA, S.A. DE C.V.	020-2024-OP-LO-N14-JCAS-PROAGUA	\$680,355.03	680,355.03	100.00%	100.00%
23	PROAGUA 2024	OCAMPO	LAS ESTRELLAS	AGUA POTABLE	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	GRUPO CONSTRUCTOR LERAVI, S.A. DE C.V.	028-2024-OP-LO-N23-JCAS-PROAGUA	\$23,997,865.08	8,985,725.80	26.10%	37.44%
24	PROAGUA 2024	SATEVÓ	SAN FRANCISCO JAVIER DE SATEVÓ	ALCANTARILLADO SANITARIO	OBRA	AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	ING. JORGE ARTURO MORALES	019-2024-OP-LO-N13-JCAS-PROAGUA	\$1,805,368.55	1,774,618.59	100.00%	98.30%
25	PROAGUA 2024	URIQUE	CUITECO	ALCANTARILLADO SANITARIO	PROYECTO	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	ALMAA HIDRÁULICA AVANZADA, S.A. DE C.V.	023-2024-OP-LO-N17-JCAS-PROAGUA	\$487,941.75	458,612.85	100.00%	93.99%
26	PROAGUA 2024	URIQUE	SAN RAFAEL	ALCANTARILLADO SANITARIO	PROYECTO	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	ALMAA HIDRÁULICA AVANZADA, S.A. DE C.V.	023-2024-OP-LO-N17-JCAS-PROAGUA	\$487,941.75	463,982.27	100.00%	95.09%
27	PROAGUA 2024	VARIOS	VARIAS	AGUA POTABLE	SUMINISTRO	ADQUISICIÓN DE 644 FILTROS DOMICILIARIOS	ILDA IVONNE CASAS REYES	A024-2024-N-2-JCAS-PROAGUA	\$3,347,760.00	\$3,347,760.00	100.00%	100.00%
28	PROAGUA 2024	VARIOS	VARIAS	AGUA POTABLE	SERVICIO	FORTELECIMIENTO DE CAPACIDADES PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MÉXICO, A.C.	A025-2024-N-1-JCAS-PROAGUA	\$990,000.01	990,000.00	100.00%	100.00%
29	PROAGUA 2024	VARIOS	VARIAS	AGUA POTABLE	SUMINISTRO	ADQUISICIÓN DE 49,950 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DE SODIO	ILDA IVONNE CASAS REYES	A024-2024-N-2-JCAS-PROAGUA	\$673,326.00	673,286.04	100.00%	99.99%
30	PROAGUA 2024	VARIOS	VARIAS	AGUA POTABLE	SUMINISTRO	ADQUISICIÓN DE 1120 FRASCOS DE PLATA COLOIDAL	ILDA IVONNE CASAS REYES	A024-2024-N-2-JCAS-PROAGUA	\$38,326.40	38,326.40	100.00%	100.00%
31	PROAGUA 2024	VARIOS	VARIAS	AGUA POTABLE	SUMINISTRO	CURSO DE CAPACITACIÓN	C. FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES	AA028-2024-001-JCAS-PROAGUA	\$34,800.00	\$34,800.00	100.00%	100.00%
32	RP JCAS 2024	BATOPILAS	ARENAL DE SAN JOSÉ	AGUA POTABLE	PROYECTO	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.	004-2024-OP-LO-003-JCAS-RP	\$485,629.86	485,629.86	100.00%	100.00%
33	RP JCAS 2024	BATOPILAS	EL RODEO	AGUA POTABLE	PROYECTO	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.	004-2024-OP-LO-003-JCAS-RP	\$485,629.86	485,629.85	100.00%	100.00%

AVANCES FÍSICO - FINANCIERO DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJERCICIO FISCAL 2023 y 2024
DIRECCIÓN TÉCNICA
Reporte al 31 de diciembre de 2024

JCAS 2023 - 2024												
NO.	ORIGEN DEL RECURSO	LOCALIZACIÓN		COMPONENTE	TIPO DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN OBRAS / PROYECTOS	INFORMACIÓN CONTRACTUAL			EJERCICIO DE RECURSOS		
		MUNICIPIO	LOCALIDAD				CONTRATISTA / CONSULTOR / PROVEEDOR	NO. CONTRATO	MONTO CONTRATO	MONTO EJERCIDO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
34	RP JCAS 2024	BATOPILAS	JESÚS MARÍA	AGUA POTABLE	PROYECTO	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.	004-2024-OP-LO-003-JCAS-RP	\$485,629.86	485,629.85	100.00%	100.00%
35	RP JCAS 2024	BATOPILAS	YOQUIVO	AGUA POTABLE / ALCANTARILLADO SANITARIO	PROYECTO	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.	004-2024-OP-LO-003-JCAS-RP	\$942,205.77	942,212.74	100.00%	100.00%
36	RP JCAS 2024	BATOPILAS	ARENAL DE SATEVÓ	AGUA POTABLE	PROYECTO	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.	027-2024-OP-AO-008-JCAS-RP	\$484,823.08	145,446.92	93.00%	30.00%
37	RP JCAS 2024	BATOPILAS	EL ALMAGRE	AGUA POTABLE	PROYECTO	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.	027-2024-OP-AO-008-JCAS-RP	\$484,823.08	145,446.92	93.00%	30.00%
38	RP JCAS 2024	BATOPILAS	LAS TAUNAS	AGUA POTABLE	PROYECTO	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.	027-2024-OP-AO-008-JCAS-RP	\$484,823.08	145,446.92	93.00%	30.00%
39	RP JCAS 2024	BATOPILAS	YAGÜIRACHI	AGUA POTABLE	PROYECTO	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.	027-2024-OP-AO-008-JCAS-RP	\$484,823.08	145,446.92	93.00%	30.00%
40	RP JCAS 2024	CASAS GRANDES	EJIDO HERNÁNDEZ (JOBATES)	AGUA POTABLE	PROYECTO	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	ING. MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO EN ASOCIACIÓN CON ALMAA HIDRÁULICA AVANZADA, S.A. DE C.V.	006-2024-OP-LO-005-JCAS-RP	\$470,059.78	470,059.79	100.00%	100.00%
41	RP JCAS 2024	CHÍNIPAS	SAUCILLO DE LOS LUGO	AGUA POTABLE	PROYECTO	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.	007-2024-OP-LO-006-JCAS-RP	\$486,398.13	361,341.76	97.00%	74.29%
42	RP JCAS 2024	CUSHUIRIACHI	LOS ÁLAMOS DE CERRO PRIETO	ALCANTARILLADO SANITARIO	PROYECTO	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO	ING. MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO EN ASOCIACIÓN CON ALMAA HIDRÁULICA AVANZADA, S.A. DE C.V.	006-2024-OP-LO-005-JCAS-RP	\$469,430.31	469,430.31	100.00%	100.00%
43	RP JCAS 2024	DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ	TUTUACA (SANTA BÁRBARA DE TUTUACA)	AGUA POTABLE	PROYECTO	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	ING. MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO	005-2024-OP-LO-004-JCAS-RP	\$483,701.93	483,701.93	100.00%	100.00%
44	RP JCAS 2024	GALEANA	HERMENEGILDO GELEANA	AGUA POTABLE	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS	GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA MOHINORA, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCTORA D.O.S, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN	002-2024-OP-LO-002-JCAS-RP	\$5,251,510.09	\$3,325,246.47	100.00%	63.32%
45	RP JCAS 2024	GUADALUPE Y CALVO	LA JOYITA	AGUA POTABLE	PROYECTO	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.	007-2024-OP-LO-006-JCAS-RP	\$486,398.13	361,341.76	97.00%	74.29%
46	RP JCAS 2024	GUAZAPARES	TÉMORIS	AGUA POTABLE	OBRA	TRABAJO DE PROTECCIÓN Y COMPLEMENTARIOS EN LA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A. DE C.V.	034-2024-OP-AO-012-JCAS-RP	\$1,172,487.59	0.00	0.00%	0.00%
47	RP JCAS 2024	H. DEL PARRAL	H. DEL PARRAL	AGUA POTABLE	OBRA	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO E INCORPORACIÓN DEL POZO LA TOMATERA AL ACUEDUCTO DEL VERANO	GUSTAVO VILLALOBOS RODELA EN ASOCIACIÓN CON FRACSA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	026-2024-OP-LO-007-JCAS-RP	\$9,839,688.10	\$9,770,008.38	98.99%	99.29%
48	RP JCAS 2024	JIMÉNEZ	ESCALÓN	AGUA POTABLE	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN: RED DE DISTRIBUCIÓN, TOMAS DOMICILIARIAS, REHABILITACIÓN DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO Y EQUIPO ELÉCTRICO	GRUPO SANTONE, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON LERAI INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	031-2024-OP-LO-010-JCAS-RP	\$6,828,067.67	\$2,881,849.03	53.00%	42.21%
49	RP JCAS 2024	MEOQUI	LOMAS DEL CONSUELO	ALCANTARILLADO SANITARIO	PROYECTO	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO	ING. MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO	005-2024-OP-LO-004-JCAS-RP	\$483,701.93	483,719.33	100.00%	100.00%

AVANCES FÍSICO - FINANCIERO DE INVERSIÓN PÚBLICA, EJERCICIO FISCAL 2023 y 2024
DIRECCIÓN TÉCNICA
Reporte al 31 de diciembre de 2024

JCAS 2023 - 2024												
NO.	ORIGEN DEL RECURSO	LOCALIZACIÓN		COMPONENTE	TIPO DE ACCIÓN	DESCRIPCIÓN OBRAS / PROYECTOS	INFORMACIÓN CONTRACTUAL			EJERCICIO DE RECURSOS		
		MUNICIPIO	LOCALIDAD				CONTRATISTA / CONSULTOR / PROVEEDOR	NO. CONTRATO	MONTO CONTRATO	MONTO EJERCIDO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO
50	RP JCAS 2024	SAN FRANCISCO DE CONCHOS	EL MOLINO	AGUA POTABLE	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE CONCRETO CON CAPACIDAD DE 80 M3	PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON AXIS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	030-2024-OP-LO-009-JCAS-RP	\$635,878.17	493,867.65	96.00%	77.67%
51	RP JCAS 2024	SAN FRANCISCO DE CONCHOS	SAN FRANCISCO DE CONCHOS	SANEAMIENTO	OBRA	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	ROJUA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V.	003-2024-OP-LO-001-JCAS-RP	\$4,902,819.66	\$4,886,182.07	100.00%	99.66%
52	RP JCAS 2024	SANTA ISABEL	SANTA ANA	ALCANTARILLADO SANITARIO	OBRA	CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL, SUBCOLECTOR Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON EL ING. RAFAEL ADRIÁN CARO FIERRO	033-2024-OP-LO-011-JCAS-RP	\$11,867,296.97	\$3,560,189.09	4.70%	30.00%
53	RP JCAS 2024	URIQUE	CEROCAHUI	AGUA POTABLE	PROYECTO	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.	007-2024-OP-LO-006-JCAS-RP	\$486,398.13	366,586.91	97.00%	75.37%
SUBTOTAL, INVERSIÓN 2024 =									\$201,785,269.80	\$142,402,598.07	91.34%	70.57%
TOTAL INVERSIÓN, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 =									\$286,777,376.71	\$192,149,409.41	91.01%	67.00%

AVANCES FÍSICO - FINANCIERO DE OBRAS, PROYECTOS Y ADQUISICIONES, EN MATERIA DE INVERSIÓN, PRESENTADOS POR LOS FIRMANTES SIGUIENTES
CHIHUAHUA, CHIH., A 07 DE ENERO DE 2025

LIC. GRACIELA ALEJANDRA SILVA MUELA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN

Elaboró y revisó

ING. JESÚS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA
SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

Revisó y validó


ING. RAMSÉS MIGUEL IVÁN LÓPEZ MENDOZA
DIRECTOR TÉCNICO

Revisó y validó